

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - MARTIE 2024

5. VARIANTE OCULTOARE

VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE

Nr./Ct	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longhru km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data început	Data finalizării	An de închidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ALESD	0+000	5+852	PARTENERIAT OUG 102/2020 CNAR SA SI CJ BIHOR ÎNCHIRIAT ÎN 2023, ANTREPRENOR: DRUMUL ASFALT (UDER) SI TRAMECO	ALESD		5.852 (2.225 KM - DESCHIS TRAFICULUI)	90%	90%	2022	DECEMBRIE 2024	DECEMBRIE 2024		74 MIL. LEI FARA TVA	CTR PROIECTARE SI EXECUTIE ÎN DERULARE. PAC + PTE AVIZAT. AUTOGATIE DE CONSTRUIRE EMISA. CORIDOR INTEGRAL, EXPROPRIAT. DESCHIS TRAFICULUI SECTOR PARTIAL - 2.225 KM DESCHIS ÎN ANUL 2023.
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE IASI	19+690 (SEGRO)	26+460 (DN28)		ETAPA 1 - VARIANTA SUD OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GRIU		6.77							126.88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI A ÎNVAȚAT O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASEULUI, CA URMARE A IMPOSIBILITĂȚII PĂSTRĂRII TRASEULUI PE BULEVARDUL POTIERE SI STRADA TRAI FANTAN (KM 19+690 - KM 20+460). PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAR, ÎRMIND A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANTARE.
3	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MEDIAS	0+000	8+500	PARTENERIAT OUG 102/2020 ÎNTRU CNAR SI PRIMARIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.5	REVIZURE SF - FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI PRIN HG - 2023		2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE, REACTUALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE 2024 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	ANUL 2026				PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE ÎNTRU CNAR SA SI PRIMARIA MEDIAS ÎN BAZA PREVEDERILOR OUG 102/2020. OBIECTIVUL SE ÎMPLETEAZĂ DE CATRE UAT MEDIAS, A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZURE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMARIA MEDIAS ÎN LUNA IULIE 2023. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCRERE ÎN DATA DE 10.06.2023 - AU FOST FINALIZATE SI AVIZATE ÎN CADRUL CTE CNAR AMC 1 SI AMC 2. ÎN PREZENT ESTE ÎN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE. TERMEN ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2025. AUDIȚIU DE SIGURANȚA RUTIERĂ - ETAPA 1 - FINALIZAT, OBSERVATI ÎMPLENTATE STUDIULUI DE FEZABILITATE ÎN CARE AU FOST ÎNTEGRATE RECOMANDARILE ASR SI FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAR, CTE MTI, CTE IM - HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI APROBATA ÎN LUNA DEC 2023. ÎN DERULARE PROCEDURA DE EXPROPRIE - PROMOVARE HE SE EXPROPRIE. TRAM. II 2024 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI.
4	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE STEI	0+000	7+000	SELINA	STEI	1	7	80%	80%	2023	SEPTEMBRIE 2024	SEPTEMBRIE 2024		269 MIL. LEI FARA TVA	OBIECTIVUL A FOST TRANSFERTAT CATRE CJ BIHOR ÎN VEZEBEA REVIZURII DOCUMENTAȚIEI TEHNICE SI ÎMPLENTARIII ACESTUIA ÎN BAZA OUG 102/2020. A FOST SEMNAT ÎN LUNA DECEMBRIE 2023, PARTENERIATUL ÎNTRU CNAR SI CJ BIHOR ÎN ACEST SENS. CONTRACT REVIZURE STUDIULUI DE FEZABILITATE FINALIZAT - STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAR, CTE MTI, CTE IM, HG DE ACTUALIZARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI APROBAT. CONTRACTE EXECUTE LUCRARI SEMNAT ÎN DATA DE 1 FEBRUARIU 2024. LUCRARI ÎN DERULARE
5	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CAMPULUNG	0+000	6+300	SE VA STABILII ÎN URMA PROCEDURII DE LICITATIE			6.3			SF - 2024 (ESTIMAT)	SF - 2025 (ESTIMAT)			151 MIL. LEI FARA TVA (ET. PLAN INVESTIȚIONAL)	PROTOCOL COLABORARE PENTRU ETAPA DE ELABORARE SF VO CAMPULUNG SEMNAT ÎN TEMEUL OUG 80/2020 ÎN DATA DE 26.10.2022, ACT ADIȚIONAL NR. 1/05.12.2023 SCHIMBARE SURSA DE FINANTARE ÎN PT 2021-2027), CF OUG 135/2022. PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA SF URMEAZA A FI LANȘATA ÎN LUNA MARTIE, 2024. TERMEN ESTIMAT ÎNCRERE OFERTE: MAR 2024. TERMEN ESTIMAT FINALIZARE PROCEDURA DE EVALUARE - IULIE 2024. SEMNARE CONTRACT SERVICII SF - IULIE 2024, ÎN ÎNȚEBĂ FARA CONTESTATII.