

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - MAI 2024

1. DRUM NAȚIONAL
DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE

Nr. C/I	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	An deschidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN79	4+150	107+745	ASTALDI S.P.A.	ARAD - ORADEA, KM 4+150 - KM 107+745		103.55	98%	98%	03.02.2009	REZILIAT	ÎN FOLOSINȚĂ		266.31 MIL LEI FARA TVA	PROBLEME: CONTRACTUL A FOST REZILIAT DE CĂTRE BENEFICIAR ÎN DATA DE 02.10.2020 DATORITA ÎNȚĂRIȘTELOR ȘI NEEXECUTĂRII LUCRĂRILOR RAMASE DE EXECUTAT DE CĂTRE ANTREPRENOR. 1. NEEXECUTAREA LUCRĂRILOR PENTRU PODUL DE LA KM 41+635 2. ÎNȚĂRIȘTEREA FINALIZĂRII EXECUTII LUCRĂRILOR ÎN DATA DE 26.04.2023 A FOST EMISA HOTĂRÂREA ARBITRALĂ FINALĂ ÎN CADRUL DOSARULUI ICC 25700/18H.
2	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN62	1+350	44+600	ASOCIEREA S.C. ALEICOR TRADING S.R.L. - ÎMPREȘIA DE CONSTRUCȚII ÎNG. E. MANTOVAN S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	ALEXANDRIA - TURNU MAGURELE		43.25	68.00%	48.00%	07.09.2022	2024	SUB TRAFIC		126.323 MIL LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU AMBELE SECȚIUNARI	ORDINUL DE ÎNCEPERE A EXECUTII LUCRĂRILOR A FOST EMIS ÎN DATA DE 07.09.2022, ÎN PREZABAREA AMPLASAMENTULUI ANUT ÎN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUCȚIE NR. 43/29.08.2022; A FOST EMISA DE CĂTRE ÎNȚĂRIȘTEREA DE CONSTRUCȚIE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA 1 KM 2+110 - KM 44+600 ȘI KM 49+194 - KM 52+449; A FOST OBTINUT AVIZUL CTE NR.5207 ÎN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE;
3	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN62	49+124	52+649	ASOCIEREA S.C. ALEICOR TRADING S.R.L. - ÎMPREȘIA DE CONSTRUCȚII ÎNG. E. MANTOVAN S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	TURNU MAGURELE - PORT TURNU MAGURELE		3.455	68.00%	48.00%	07.09.2022	2024	SUB TRAFIC		126.323 MIL LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU AMBELE SECȚIUNARI	ORDINUL DE ÎNCEPERE A EXECUTII LUCRĂRILOR A FOST EMIS ÎN DATA DE 07.09.2022; A FOST EMISA DE CĂTRE ÎNȚĂRIȘTEREA DE CONSTRUCȚIE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA 1 KM 2+110 - KM 44+600 ȘI KM 49+194 - KM 52+449; A FOST OBTINUT AVIZUL CTE NR.5207 ÎN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE;
4	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN7C	104+000	130+800	RUTIERA CONEX XXI S.R.L.	TRANSFĂGĂRASAN		26.8			01.04.2024	01.05.2025			8.409 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 27.03.2024 S FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE FAZA DAJ ORDINUL DE ÎNCEPERE ESTE DATA DE 01.04.2024.
5	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN7	251+475	254+315	S.C GEISER TRANSILVANIA SRL - SERVICII DE PROIECTARE ȘI CONȘIȘTĂRII ÎN CALITATE DE SUBCONTRACTANT	REALIZARE LARGIRE VALEA OLTULUI LA 4 BENDI DE CIRCULATIE ÎNTRU KM 251+475 - KM 254+315	2021	2.84	100%	100%	01.11.2019	17 NOIEMBRE 2021			22.141 MIL LEI FARA TVA	ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

6	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN73	13+800	128+250	ASOCIEREA AZM SA - STRACO GRUP SRL TRACTEBEL	MODERNIZARE: PITESTI - CAMPULUNG. BRASOV KM 13+800 - KM 42+850, KM 54+050 - KM 128+250		103.25	49.82%	52.10%	19.05.2014	DECEMBRE 2023	<p>http://www.chinari.ro/ http://www.ro/communicat-adevara/interne-si-externe/ gs@chinari.ro sc@chinari.ro nc@chinari.ro nc@chinari.ro nc@chinari.ro nc@chinari.ro nc@chinari.ro</p>	275.86 MIL LEI FARA TVA	<p>A FOST RECEPTIONAT UN SECTOR DE 28.85 KM, PV 22/14.10.2020 IAR IN DATA DE 24.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU SERVICII DE VERIFICARE A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU PITESTI. SECTORUL CONTRACTUL ESTE IN CURS DE REZILIERE CONFORM CERERII EXECUTANTULUI CE FACE OBIECTUL UNUI DOSAR AFLAT PE BOLIUL TRIBUNALULUI BUCURESTI. PENTRU RESTUL DE EXECUTAT IN DATA DE 13.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL ACTUALIZARE P1+DEE MODERNIZARE PITESTI - CAMPULUNG. BRASOV KM 54+050 - KM 128+250 LA DRDP BRASOV. SOCUARENTA TEHNICA A FOST ANALIZATA IN CTE CNAIR. S-AU SOLICITAT COMPARATI: IN DATA DE 17.10.2023 S-A TRANSMIS CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE NOTIFICAREA DE REMEDIERE CATRE PRESTATOR, CU TERMIN 10 ZILE. S-A AVUAT IN CTE - CNAIR SIGURANTA CIRCULATIEI DOCUMENTATA TEHNICA. AVUAT IN CTE CNAIR. IN C.A. AL C.A. S.A. S.A. IN CONGIULI INTERMINISTERIAL DE AVIZARE LUCRARI PUBLICE DE INTERES NATIONAL SI LOCUITE (AVZ NR. 28/30.05.2023) A FOST SEMNATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA LIGATA DE DESCHISIA CU ANUNTUL DE PARTICIPARE NR. CN/20578/30.05.2023 PENTRU _EXECUTIE LUCRARI LA OBIECTIVUL _MODERNIZARE DN 73 KM 13+800 - KM 42+850, KM 54+050 - KM 128+250 PITESTI-CAMPULUNG-BRASOV_ - SECTOR KM 54+050-KM 128+250. LOT 1 KM 54+050 - KM 64+000. LOT 2 KM 64+000 - KM 128+250. DATA LIMITA DEPUNERE OFERTE: 18.07.2023. TERMEN SOLICITARE CLARIFICARI: 27.06.2023. DATA ACHIZITIEI CLARIFICARII: 07.07.2023. S-A PRELUNGIT TERMENUL DE DEPARARE AL OFERTELOR PANA LA 17.08.2023. IN CURS DE EVALUARE OFERTE. PROCEDURA DE ACHIZITIE IN CURS DE FINALIZARE. S-AU DEPUZ DOCUMENTELE SUPORI SI URMAZEA VERIFICAREA IDR DE CATRE COMISA DE LICITATIE. CONTRACTUL DE EXECUTIE PENTRU LOTUL 2 ESTE IN CURS DE SEMANARE. PENTRU LOTUL 1 S-A DEPUZ CONTESTATIILE. S-A INCEPUT ACORDUL CONTRACTUAL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR PE LOTUL 2 IN DATA DE 21.02.2024. ANTPRENTOR: SC. VAROM CONSTRUCT SRL. VALOAREA INVESTITIEI: 213.402.774,48 LEI (FARA TVA).</p>
7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	55+425	69+350	ASOCIEREA SC SYLC CON TRANS SRL/INSDIENOPY AD	IONESTI - VAFURILE	LOT 3	13.93	100%	97.46%	15.03.2019	IN DATA DE 15.06.2022 A AVUT LOC RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR	55.95 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.06.2022 A FOST APROBAT DE CATRE INVESTITOR PURTL NR. 110	
8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	51+041	109+905	ASOCIEREA ESTA INSAAT SANAYI LOJISTR VE DIS TICARET ANONIM SIRETI - GURAI MADRACULUS INSAAT NAKIYTE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRETI	SECTOR 2, TARGOVISTE - SIRAJA KM 51+041, KM 109+905, DRUM LA Z BEND DE CIRCULATIE	SECTOR 2	57.474	0%	0%	ORDIN INCEPERE PROIECTARE 16 OCTOMBRIE 2023	OCTOMBRIE 2027	1158 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 21.09.2023. -PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 36 LUNI SI PERIODA DE GARANTIE - 120 LUNI	
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	47+000	84+020	MOCHLOS S.A.	GALICEA MARE - CALAFAT	LOT 2	33.83	100%	91.43%	03.09.2012	16.06.2021	81.84 MIL LEI FARA TVA	PROCESUL VERBAL DE RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR A FOST APROBAT DE DIRECTORUL GENERAL AL CNAIR IN DATA DE 16.06.2021	
10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	69+350	102+660	ASOCIEREA SC DRUM ASFALT SRL - VAHOSTAY SK A.S. - TRAMECO SA - ILE VOIREL CONSTRUCT SRL	VAFURILE - STEI	LOT 4	33.31	100%	95.42%	29.06.2020	IN DATA DE 29.12.2021 A AVUT LOC RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR	ANIA 2021	74.78 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 29.12.2021 A FOST APROBAT DE CATRE INVESTITOR PURTL NR. 303.

11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0+000	44+130	ASOCIERIA ESTA INSAAT SANAYI LIDISTIK VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUN AL MADENCIK INSAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR A FOST AVANAT IN CTE CNMIR SA IN DATA DE 16.02.2024 (AVIZ NR. 5578)	LOT 1	LOT 1 (SECTOR 1) BALDANA - TARGOVISTE KM. 0+000 - KM 44+130 LANGIRE LA 4 BEND DE CIRCULATIE	44.13	0%	1%	ORDIN INCHEIERE 1 MARTIE 2023	ESTIMAT MARTIE 2026		869.18 MIL LEI FARA TVA		
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN288	0+000	76+758	ASOCIERIA - SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRADI SRL (FOSTA SC AQUA PARC SRL) - LIDER ASOCIERE - SC MAVRO HOLDING SRL - VINOZAV 66 A.S. - TRAMCO SA	MODERNIZARE DN288, TARGU FRUMOS - BOTOSANI, KM 0+000 - KM 76+758	71.512	94.00%	88.60%	02.08.2021	APRILIE 2024	SUB TRAFIC	267.31 MIL LEI FARA TVA		CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DELURARE - SEMAT IN DATA DE 30.05.2020. AVIZAT PT CTE CNMIR 21.07.2021 AVIZAT PT CTE DRP/IASI - 09.06.2021 - AVIZAT DTAC DRP/IASI - 30.03.2021. AVIZAT DTAC CNMIR SA - 16.03.2021. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR. 21/22.05.2021 EMSA DE MTC. IN DATA DE 28.12.2021 A FOST AVANAT IN CTE CNMIR PROIECTUL TEHNIC CNMIR I IN SEDINTA CTE CNMIR DIN DATA DE 28.09.2023 A FOST AVANATA SI ETAPA II A PTE PENTRU ZONILE CU CONSOLIDARI.	
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	30+950	52+350	ASOCIERIA COSENI S.P.A.S.C. BT INVEST S.R.L.-CHIRLAU ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE S.C. TOTAL ROAD S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE LANGIRE LA 4 BEND DN7, BALDANA (TITL) KM 30+950-KM 52+350	21.4	26.17%	4.96%	01.09.2022	NOIEMBRIE 2024	NOIEMBRIE 2024	242.36 MIL LEI FARA TVA		IN URMA CONSTITUIRII/PREZENTARI DE CATRE ANTREPRENOR SI A APROBARI DE CATRE „BENEFICIAR / AUTORITATATA CONTRACTANTA” IN DATA DE 18.08.2022, A INSTRUMENTULUI DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE, SUPERIORUL A INVIATAT IN DATA DE 25.08.2022, ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCHEIERE CATRE ANTREPRENOR, CU NOTIFICAREA DATEI DE 01.09.2022 CA DATA DE INCHEIERE PENTRU ACORDUL CONTRACTUAL NR. 92 / 21750 DIN 22.03.2022 “PROIECTARE SI EXECUTIE LANGIRE LA 4 BEND DN7, BALDANA - TITL KM 30+950 - KM 52+350” IN DATA DE 26.05.2023 A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONTINUTRE NR. 26 /26.05.2023 (NR. MFI 17040/26.05.2023). PROIECTUL TEHNIC A FOST APROBAT DE BENEFICIAR IN DATA DE 30.05.2023. SUPERVIZORIAL A CONSTATAT ANTREPRENORUL IN DATA DE 04.10.2023, PROIECTUL TEHNIC VASAT CU “BUN DE EXECUTIE” IN PREZENT CONTRACTUL SE AFLA IN PERIADA DE EXECUTIE	
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN6	123+485	185+230	ASOCIERIA C.S. FREYDOM S.A. - PROCONS GROUP S.R.L.	REABILITARE DN 6, ALEXANDRIA - BRAZOV, KM 00+300 - KM 223+182 LOT 2, KM 123+485 - KM 185+230 (REUSITARE)	LOT 2	48.009	65.00%	69.43%	02.05.2022	IULIE 2024	2024	317.44 MIL LEI FARA TVA		CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMAT IN DATA DE 08.03.2022. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 18 LUNI CU O PERIADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 120 LUNI ANTREPRENORUL A CONSTITUT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE SI A FOST APROBATA DE CNMIR. A FOST EMIS ORDINEA DE INCHEIERE DE CATRE SUPERVIZOR (DRP/CHIMOVIA) CU DATA DE 02.05.2022.
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106+220	106+965	ASOCIERIA C.S. FREYDOM S.A. - PROCONS GROUP S.R.L.	REABILITARE DN66 PRIN REAMENAJAREA SECTORULUI CUPRINS INTRE KM 105+000 - KM 105+500 IN VECHEA CONSTRUIRE UNUI POD NOD PESTE RIU DE LA MERA LA KM 105+220. REAMENAJARE SECTOR KM 106+220 - KM 106+9		1.325	99.00%	94.68%	12.11.2020	23.03.2023	ANIA 2023	27.999 MIL LEI FARA TVA (INCLUSIV ACTUALIZAREA PRETURCUI)		CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMAT IN DATA DE 02.11.2020. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 12 LUNI (EXCLUSIV PERIADA DE TIMP PRIGUIROS, DE REGULA, CUPRINSA IN PERIADA 15.11 - 15.03), CU O PERIADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 96 LUNI (8 ANI). AU FOST APROBATE STATUTILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 671.083.63 LEI FARA TVA, NR. 2 - 991.635.77 LEI FARA TVA, NR. 3 - 468.537.92 LEI FARA TVA, NR. 4 - 441.044.35 LEI FARA TVA, NR. 5 - 3.309.005.24 LEI FARA TVA, NR. 6 - 2.936.902.41 LEI FARA TVA, NR. 7 - 5.838.902.81 LEI FARA TVA, NR. 8 - 7.028.366.81 LEI FARA TVA, NR. 9 - 524.420.29 LEI FARA TVA, NR. 10 - 1.464.405.18 LEI FARA TVA. TOTAL VALOARE (INCLUSIV ACTUALIZARE PRETURCI) - 26.788.043.68 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 403/14.11.2022 AVANZ-CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI SUPPLEMENTARE LA ACEST OBIECTIV, CONFORM DOCUMENT DE AVIZARE CTE CNMIR, PRETUL CONTRACTUAL FIIND DE 1.151.772.514 LEI FARA TVA, DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR FIIND DE 6 LUNI. AU FOST APROBATE STATUTILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 84.907.001 LEI FARA TVA, NR. 2 - 186.785.04 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE - 1.133.772.514 LEI FARA TVA. LUCRARE DE EXECUTIE PENTRU INTEGRAL OBIECTUL AU FOST FINALIZATE, URMANDA SA SE EFECTUEZE INSPECTIILE PRELIMINARE IN VECHEA EFECTUARI RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR. S AU SOLICITAT UNELE REMEDIER, CONSTRUCTIUNIL LUCRANOULE I IN TERMENUL STABILIT DE COMISIE. AU FOST REANANAT SI AVANZATE PROIECTELE VERBALE DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR NR. 177/23.03.2023 SI RECEPTIV NR. 280/01.08.2023 PENTRU CELE 2 CONTRACTE DE LUCRARI.

16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2L	60-165	76-277	MODERNIZARE DIN 2L, SOFIEA-LEPSA, KM 60-165 - KM 74-277	16.112	PROIECTARE IN DERULARE	ORDINUL DE INCERERE PENTRU PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2023	106.54 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020. VALOARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 126.778.239,70 LEI CU TVA, DIN CARE: PROIECTARE: 8.655.096,02 LEI CU TVA EXECUTIE LUCRARI: 123.123.129,28 LEI CU TVA ANEXA ESTE CTE DRDP ASU- IORISE 30.06.2021, AVANZ DTAC CTE CNHR SA - 08.06.2021 DURATA CONTRACTULUI ESTE: 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARIILOR: 6 LUNI PROIECTARE; -24 LUNI EXECUTIE LUCRARI; - 60 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. PTE AVANZ CTE DRDP-ASU NR. 3806/30.06.2021, IN AVANSARE LA CTE CNHR SA DUPA IMPLEMENTARE RECOMANDARI ASR STADIUL II, IN 09/04/2021 SA 23.08.2023, CU NR. 1348/4, A FOST AVANZ IN CTE DRDP IASJ actualizata Revizuirea Generala. AVZ CTE CNHR SA - faza PT nr. 5490/07.09.2021. AVZ CTE DRDP IASJ FAZA SF REVIZUIT SI REACTUALIZARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI NR. 1889/24.11.2023, AVZ CTE MTI nr. 335/26/03.02.2024	
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256-625	258-950	PROIECTARE SI EXECUTIE "REALIZARE BANDA A TREIA DIN 7 SALTA OUTLEULI INTRE KM 256+625 - KM 258+950"	2.274					8.46 MIL. LEI FARA TVA		
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN69	0+000	10+000	TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. DRUM DE LEGATURA INTRE AUTOSTRADA A1 ARAD - TIMISOARA - DN 69	9,9	LA SARBUTUL PERIOADEI CONTRACTUALE ANTRENORUL A INREGISTRAT UN PROGRES FISIC DE 25,15%	14.54% (29,35% INCLUSIV CP 3 AFERENT AVANS PROGRAT DE BENEFICIAR)	01.03.2021	CONTRACT REZILIAT CONF CLAUZEI 64 (PREZILIAREA DE CATRE BENEFICIAR) INCERPAND CU DATA DE 07.09.2023	ANUL 2023	232.62 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 22.08.2021, PRIN ADRESA NR. 2907/444/22.08.2021, BENEFICIARUL A INTRINSTAT ANTRENORUL CU PRIME LA REZILIAREA CONTRACTULUI NR. 927703 DIN 01.02.2022. PROIECTARE SI EXECUTIE ,DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA A1 ARAD -TIMISOARA - DN 69", IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CLAUZEI 64 (REZILIAREA DE CATRE BENEFICIAR) DIN CONDIȚIILE GENERALE DE CONTRACT, RESPECTIV CONFORM P.G. NR. 375 DIN 18.03.2022, ACESTA PROIECTAND SI EXECUTIE INCERPAND CU SA - SI - 2, RESPECTIV DATA DE 07.09.2023. F. IN DERULARE. PROCEDURA DE ACOTIE IN VEREAREA ATRIBURII NODULUI CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE ,DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA A1 ARAD -TIMISOARA - DN 69" - REST DE EXECUTAT.
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+300	IRMAT CORIS SRL DRUM DE LEGATURA A1 - DN7 (TITU) (D7 714) - LANGHIE LA 4 - BENZI DE CIRCULATIE	14,3			OCTOMBRIE 2019	25.02.2023 (CF AA NR. 5-92/10/01/25.11.2022)		923.97 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN VARIANTA DRAFT PREDAT DE CATRE PRESTATOR IN CURS DE ANALIZA. S-AU EMIS OBS ASUPRA VARIANTEI DRAFT A STUDIUL DE FEZABILITATE SI SE ASTEPTA VARIANTA FINALA. IN DATA DE 21.04.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE. STUDIUL DE FEZABILITATE SE AFLA IN ANALIZA LA BENEFICIAR. IN DATA DE 25.05.2021 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE BENEFICIARULUI LA DOCUMENTATIA INVIATA IN DATA DE 28.04.2021. PRESTATORUL INDEPLININD OBSERVATIILE FORMULATE PRINTE SI PRESTATORUL A TRANSMIS SI AL REVIZUIT IN DATA DE 28.10.2021. AU FOST EMISE OBSERVATIILE DIN PARTEA BENEFICIARULUI. IN PREZENT SE ASTEPTA TRANSMITEREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU OBSERVATIILE IMPLEMENTATE IN PARTEA PRESTATORULUI. IN DATA DE 25.02.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENAT PENTRU O PERIOADA DE 6 LUNI SUSPENSIUNEA A INCEPUT IN DATA DE 25.08.2022. IN DATA DE 22.09.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENAT PENTRU O PERIOADA DE 2 LUNI SUSPENSIUNEA A INCEPUT IN DATA DE 22.11.2022. STUDIUL DE FEZABILITATE - REVIZUA 3 A FOST INVIAT IN DATA DE 29.08.2022. A FOST PRELUNGITA PERIOADA CONTRACTUALA PRIN AA NR. 5/5.11.2022, CU 90 ZILE. -STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUA 4 A FOST INVIAT IN DATA DE 28.11.2022 - AU FOST EMISE OBSERVATIILE, FINE IN CURS DE IMPLEMENTARE. PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTIILOR LUCRARIILOR IN FORMA DRAFT A FOST INVIAT IN DATA DE 28.12.2022. -ASUPRA PAC AU FOST EMISE OBSERVATIILE IN DATA DE 09.01.2022. IN DATA DE 31.03.2023 PRESTATORUL A INVIAT REVIZUA 1 A PAC, FINE EMISE OBSERVATIILE ASUPRA ACESTUIA. IN DATA DE 24.05.2023, PRESTATORUL A INVIAT DOCUMENTATIA FINALA A PAC -ACORDUL DE MEDI SI NIVEL DE GOSPONDARE A FOST OBTINUT -FORMA DRAFT A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE A FOST INVIAT DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE 15.02.2023. FINE IN ANALIZA CNHR. STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUA 4 A FOST INVIAT IN CTE CNHR IN DATA DE 07.04.2023, IN CTE MTI IN DATA DE 25.05.2023, URMAND A FI SUPUS SIPE AVANSARE IN CI.
20	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GIULUI- APAHIDA	0+000	38+800	GIULAI - APAHIDA	38,8	CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE DERULAT IN BAZA UNUI PROTOCOL DE CATRE IAT CLUJ NAPOCA					2345.52 MIL. FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN ELABORARE FINALIZARE SF - 2022) INTARZIER IN GESTIONAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONAT DE CATRE PRIMARIA CLUJ NAPOCA

21	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	106+650	142+250	S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SI / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. BUCURESTI - REVOLUȚIE S.F.	MANDREASA - RADAUTI PRUT		35.6	33.63%	0%							SF REVIGUIT IN ANUL 2018 / HG NR. 460/28.06.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE URSA FINANTARE LUCRARI
22	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1H	6+000	12+000	SC MECANO BAU TRADING SRL	REMEDIERE DEFECTIUNII PE DN1H KM 6+000 - KM 12+000		6	100%	88.22%	15.10.2020	07.12.2021	ANUL 2021				ORDINAL DE INCERPERE A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR IN DATA DE 20 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INTOCMAT PV NR. 301. PERIOADA DE GARANTIE : 36 LUNI
23	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN61	2+600	43+783		ZIMNCEA - ALEXANDRIA		41.183									DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARII SPRE UCTATIE.
24	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2				PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 332+961		2									AVIZ CTE DRDP IAS - SF NR. 17629/14.06.2022; AVIZ CTE - CNAR SA NR. 5459/23.06.2023; AVIZ MTI NR. 142/15/06.09.2023; DM TI NR. 1768/27.09.2023
25	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN67	152+990	200+745		152+990 - 200+745 (ORAVITA - MORAVITA)		47.755									PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANSATĂ
26	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+160	106+900		PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, KM 104+160		2.74	98%	92%	15.03.2021	07.06.2023	ANUL 2023				RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 26.05.2023 DESDCHERE TRAFIC: 30.05.2023