

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - Iunie 2024																	
2. DRUMURI EXPRES																	
DRUMURI EXPRES ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)																	
Nr/Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data început	Data finalizare	An de deschidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	DRUMURI DE MARE VITEZĂ ÎN FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DNV FILIUSI - ONORATA TURNU SEVERIN			ASOCIERIA S.C. D.P CONSULT S.A. - S.C. EXPLAN S.R.L. - S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L. - SCA TEAHARĂRĂZES!		LOT 1	70			12.07.2023	12.03.2025			21.053 MIL LEI FARA TVA	DATA ÎNCIPERII DE ÎNCEPUT - 12.07.2023 ÎN PERIOADA DE 20.09.2023-2.09.2023 SI 03.10.2023-06.10.2023 AU FOST ORGANIZATE SEDINTE DE CONSULTARE LA SEDELUL PRIMĂRIILOR U.A.T. - URȘOR SI A CONSILIILOR JUDEȚEN DE ÎNTERMEDIERE ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII EVENTUALILOR CONTRANERZI ÎN DATA DE 02.02.2024 A FOST AVĂZATA ANALIZA MULTICRITERIALĂ A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1 AU FOST REALIZATE DEZBATERI PUBLICE ÎN PERIOADA 01.04.2024-08.04.2024 ÎN DATA DE 16.05.2024 A FOST AVĂZATA ANALIZA MULTICRITERIALĂ A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2 AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIȚIILE ARHEOLOGICE SI STUDIILE TOPOGRAFICE ÎN PERIOADA URIMĂTOARE VOR FI DESĂȘURATE INVESTIȚIILE DE TEREN.
2	DRUMURI EXPRES ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACĂU - PIATRA NEAMȚ	0+000	5+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 8.023.930.03 LEI, FARA TVA)	BACĂU - PIATRA NEAMȚ	LOT 1	51	0%	0%	MARTIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	09.08.2021 (TERMEN ÎNȚAL) 05.08.2024 (CONFORM AA NR. 19)			123.86 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE ÎN DERULARE, INVESTIȚIILE GEOTEHNICE AU FOST FINALIZATE. A FOST SĂRĂBIT ACTIUNILE NOTIUNIUNILOR PENTRU AVALIAREA CONFORM OUG 64 AU FOST APROBATE TOATE STUDIILE GEOTEHNICE. A FOST ÎNȚESIT AIB STUDIULUI 1 A FOST OBTINUT AVIZUL DE GOSPODĂRIRE A APĂRILOR ÎN DATA DE 06.03.2024. A FOST AVĂZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CADRUL CTE CNMIR SA, CTE-MTI SI CONSILIUL INTERMINISTERIAL A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 5/26.06.2024
3	DRUMURI EXPRES ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - Tulcea (LOTA - CATALOA)	0+000	6+100	INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVILE INDUSTRIAL SA - CONTRACT PROIECTARE (ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC) SEMNAT ÎN LUNA MAI 2020. (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 14.139.206.51 LEI, FARA TVA)	BRAILA - TULCEA	LOT 1	61,63	0%	12%	Iunie 2020 - ETAPA PROIECTARE	28.02.2022 (TERMEN ÎNȚAL) 19.03.2025 (CONFORM AA NR.9)			1674.79 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE, PAC SI PTE ÎN DERULARE. ÎN DATA DE 02.08.2023 A FOST AVĂZAT ÎN CADRUL CTE CNMIR ANALIZA MULTICRITERIALĂ ETAPA - AMCL ÎN DATA DE 01.02.2023 A FOST AVĂZAT ÎN CADRUL CTE CNMIR ANALIZA MULTICRITERIALĂ ETAPA 1 - AMCL ÎN DATA DE 21.12.2023 BENEFCIARUL A APROBAT TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIȚIILOR ARHEOLOGICE, ÎN DATA DE 28.12.2023 BENEFCIARUL A APROBAT TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIȚIILOR TOPOGRAFICE, PRESTATORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR TOPOGRAFICE. A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIȚIILOR GEOTEHNICE - GRUP DE ÎMPERMIAT ÎN DATA DE 08.03.2024, PRESTATORUL A ÎNCEPUT INVESTIȚIILE ÎN DATA 11.03.2024 PRESTATORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE DEMANARE ÎN DATA DE 21.02.2024 CONSILIUL JUDEȚEN TULCEA A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 657/2972 ÎN DATA DE 01.03.2024 PRESTATORUL A ÎNȚESIT NOTIFICAREA, PARTE COMPONENTĂ A STUDIULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU A FI TRANSMIS CĂTRE ANPM TULCEA. A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE ÎNȚALĂ ÎN DATA DE 19.03.2024 DE CĂTRE ANPM TULCEA.
4	DRUMURI EXPRES ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUZĂU - BRAILA	0+000	11+461	INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVILE INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE SI P PT ÎN DERULARE (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 16.591.051.97 LEI, FARA TVA)	BUZĂU - BRAILA	LOT 1	111,66	0%	12%	03.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	29.06.2022 (TERMEN ÎNȚAL) 24.04.2025 - CONFORM AA NR. 10)			1805.55 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE, PAC SI PTE ÎN DERULARE. ÎN DATA DE 19.02.2023 A FOST AVĂZAT ÎN CADRUL CTE CNMIR ANALIZA MULTICRITERIALĂ ETAPA - AMCL ÎN DATA DE 07.12.2023 A FOST AVĂZAT ÎN CADRUL CTE CNMIR ANALIZA MULTICRITERIALĂ ETAPA 1 - AMCL ÎN DATA DE 21.12.2023 BENEFCIARUL A APROBAT TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIȚIILOR ARHEOLOGICE, ÎN DATA DE 28.12.2023 BENEFCIARUL A APROBAT TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIȚIILOR TOPOGRAFICE, PRESTATORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR TOPOGRAFICE. A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIȚIILOR GEOTEHNICE - GRUP DE ÎMPERMIAT ÎN DATA DE 08.03.2024, PRESTATORUL A ÎNCEPUT INVESTIȚIILE ÎN DATA 11.03.2024 PRESTATORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE DEMANARE ÎN DATA DE 22.02.2024 CONSILIUL JUDEȚEN BRAILA A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 60 ÎN DATA DE 06.03.2024 CONSILIUL JUDEȚEN BRAILA A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 46.
5	DRUMURI EXPRES ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TÂRGOV JU	0+000	11+000	ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L.	CRAIOVA - TÂRGOV JU	LOT 1	110	89%	78.00%	ORDIN DE ÎNCEPERE 16.04.2021 - ETAPA PROIECTARE	24.10.2024 CONFORM AA.2			20.25 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 19.03.2021 CNMIR A SEMNAT CU OFERTANTUL DECLARAT CĂȘTIGĂTOR - ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. - VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 30.247.132.71 LEI FARA TVA, SĂRĂ DE FINANȚARE: 85% CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SI 15% CONTRIBUȚIE PROPRIE. ÎN DATA DE 16.04.2021 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE ÎNCEPUT (ORDINUL DE ÎNCEPERE) A FOST AVĂZATA ÎN CADRUL CTE CNMIR SA-AMCL VARIANTEE DE TRASEU 3 SI 5. ÎN LUNA DECEMBRIE 2021, A FOST APROBATA FINANȚAREA ETAPEI DE PREGĂTIRE (ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PROIECTULUI TEHNIC), EXECUȚIA LUCRĂRILOR URIMĂTOARE ÎNȚAL ÎN SPATELE FINANȚĂRII ASIGURATE ÎN CADRUL POT 2021-2027. A FOST AVĂZATA ÎN CTE CNMIR SA-AMCL, VARIANTA DE TRASEU CE VA FI STUDIATA ÎN CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE. S-A AVĂZAT PROFILUL TIP AL DRUMULUI ÎNȚRE CRAIOVA SI TÂRGOV JU ÎNȚRE PIAȚA SI TÂRGOV JU DRUM EXPRES, TRASEUL SI VA DESĂȘURA PE VALEA JUZULUI AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE CĂTRE CJ DOUĂ SI CJ GORJ-AU FOST OBTINUTE AVIZELE A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT SI AVĂZAT ÎN CTE CNMIR SA, CTE-MTI, CI (OBJECTIVUL A FOST ÎMPARTIT ÎN LOTURI). ÎN LUNA MARTIE A FOST EMISA HOTĂRĂREA GUVERNULUI PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI. CONTRACTUL PENTRU SERVICIUL ÎNCHIRIERE A ÎNȚESIT ÎN CRUCEA ÎN DATA DE 24.06.2024. ÎN CURS DE LANȘARE A PROCEDURILOR PENTRU PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI (6 LOTURI).

6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA	0+000	73+524	INGENERIA SPECIALIZATA OBRA CIVIL E PROIECTAREA L.A. SEMNAT IN DATA DE 19.06.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE): 15.005.446,99 LEI (FAZA TVA)	FOCSANI - BRAILA			73.524	0%	32.38%	ORDIN DE INCERPERE 27.07.2020 - ETAPA PROIECTARE	IULIE 2022 TERMIN RITUAL 06.10.2024 (CONFORM AA NR. 9)	ANUL 2024 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	1400.22 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 11.02.2024 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNMR - ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU (ETAPA 1 (AMC1)) IN DATA DE 26.02.2022 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNMR - ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU (ETAPA 2 (AMC2)) STUDIUL ARHITECTONIC A FOST FINALIZAT. AU FOST OBTINUTE URMATOARELE AVIZE: AVIZ NR. 1270/ARHITECTONIC/03.07.2023 - EMIS DE CATRE DIRECTIA JUDETIANA PENTRU CULTURA SI PATRIMONIU AL AVIZ NR. 2230/06.06.2023 - EMIS DE CATRE DIRECTIA GENERALA PENTRU CULTURA SI IDENTITATEA BRAILA AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISIM NR. 1407/04.04.2023, EMIS DE CONSILIU JUDETEAN BRAILA SI NR. 161/05.05.2023 EMIS DE CONSILIU JUDETEAN VRANCEA. STUDIUL GEOTEHNIC A FOST FINALIZAT AU FOST INAVANTATE 3 VARIANTE ALE STUDIULUI DE FEZABILITATE. BENEFICIARUL A EMIS ORDINAVANT ASUPRA DOCUMENTATIILOR. IN DATA DE 30.03.2024 A FOST ELABORAT RAPORTUL DE SIGURANTA RUTIERA - STADIUL 1 A FOST INLOCUITA DOCUMENTATIA PRIVIND RAPORTUL PRIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SI STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA. AU AVUT LOC DEBATERILE PUBLICE ALE RAPORTULUI PRIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SI A STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATA IN DATA PE 08.03.2024 SI IN DATA DE 07.03.2024. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL C.T.E. C. N.A. I.R. S.A. - NR. 562/25.05.2024. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL C.T.E. NR. 76/05 IAN 23.05.2024. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL CONSULUI INTERMINISTERIAL DE AVIZARE LUCRAR PUBLICE DE INTERES NATIONAL SI LOCUINTE - NR. 84/29.05.2024. A FOST OBTINUT AVIZUL DE GOSPODARIRE A APREVIC NR. 2272/05.2024, EMIS DE CATRE ANAR. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 3/27.05.2024, EMIS DE AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIU (CONSTANTA) - Tulcea	0+000	112+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 19.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 17.846.626,28 LEI (FAZA TVA)	CONSTANTA - TULCEA			112.5	0%	0%	ORDIN DE INCERPERE 10.08.2020 - ETAPA PROIECTARE	10.04.2022 (TERMIN RITUAL 27.06.2024 (CF AA. NR.5	APRILIE 2024 - TERMIN FINALIZARE PROIECTARE	2664.38 MIL LEI FARA TVA	A FOST INITIATA O CORSPONEDENTA CAT SI ORGANIZATE SEMNTE CU REPREZENTANTII MAPRI IN VEDEREA IDENTIFICARI MASURILOR/CONDITIILOR. CE TREBUIE AVUTE IN VEDERE DE CATRE PRESTATOR PENTRU A SE PUTEA REALIZA TRAVERSAREA DRUMULUI EXPRES PRIN ZONA DE SIGURANTA A POLSUCIONARILOR MILITARE IN DATA DE 14.03.2024 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 1. ACESTA FINE IN CURS DE ANALIZA LA BENEFICIAR.
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIESTI - GAESTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 19.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 15.836 MIL LEI FARA TVA	PLOIESTI - GAESTI			81.57 KM +7 KM DRUM DE LEGATURA CU DN 72	0%	0%	AUGUST 2020 - DEBANSARE ETAPA DE PROIECTARE	19.07.2024 CF AA NR. 9 14.10.2025 (CF AA NR. 9)		1873.3 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SI, P.N.Z SI P.TE IN DERULARE. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN DATA DE 09.10.2022. IAR IN DATA DE 13.10.2023 A FOST AVANAT DOCUMENTATIA IN CADRUL CTE CNMR. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIOINAL PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR OUG 64. PRESTATORUL A TRANSMIS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATIILE DE TEREN. IAR ACESTA AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICIAR. A FOST REDACTAT RAPORTUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA SIGURANTII CIRCULATIEI (EIASR). PRESTATORUL A OBTINUT CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CJ DAMBOVITA SI DE LA CJ PHANOVIA. BENEFICIARUL EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR CONFORM PROPUNERII TEHNICE IN DATA DE 16.07.2023. PRESTATORUL INREGISTRAREA PLANULUI PENTRU ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR. REPERECTAREA TERMINILOR DE FINALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE. A PROIECTULUI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE SI A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE A FOST TRANSMIS UN NOU SUBCONTRACTANT PENTRU REALIZAREA INVESTIITILOR GEOTEHNICE, CARE A FOST APROBAT DE CATRE BENEFICIAR IN DATA DE 22.03.2024. IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIITII GEOTEHNICE CU 2 UTILAJE DE FORAJ PE SECTIOABILE B3 SI 4. AU FOST FINALIZATE INVESTIITIIILE GEOTEHNICE PE SECTIUNILE 2 SI SECTIUNILE 3. SINT UN TOTUL DE 20 SECTIUNE (PARA NODURI SI FARA GRUPE DE NODURI).
9	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TIGITA - ALBITA	0+000	160+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 09.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.057.073,07 LEI FARA TVA)	TIGITA - ALBITA			160	0%	0%	AUGUST 2020 DEBANSARE ETAPA DE PROIECTARE	17.10.2022 (TERMIN RITUAL - 26 Iunie) - 13.10.2025 (61 Iunie SI 26 Iulie DE LA ORDINUL DE INCERPERE CF AA NR. 6)		3563.3 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL ELABORARE SI IN DERULARE. A FOST SUSPENDAT CONTRACTUL PENTRU O PERIOADA DE 9 LUNI. INEPANDU CU DATA DE 17.03.2022 INCEPAND CU DATA DE 09.01.2023 A FOST RELIATA ACTIVITATEA IN CADRUL CONTRACTUALUL. IN DATA DE 07.04.2023 A FOST PRIDATA DOCUMENTATIA AMC 1 IN CADRUL CTE CNMR, IAR IN PREZENT PRESTATORUL ELABOREAZA AMC 2. AU FOST ORGANIZATE DEBATERI PUBLICE LA CJ VRANCEA, CJ GALATI SI CJ VASLUI PENTRU PREZENTAREA VARIANTELOR DE TRASEU CA URMARE A DEBATERILOR AMC ETAPA 1. DE ASAMBLAREA DOCUMENTATIILE AMC ETAPA 1 A FOST TRANSMISA CATRE SART URILE DE PE RAZA PROIECTULUI PENTRU PUNCT DE VEDERE. CA URMARE A RAPUNULORILOR TRANSMISE ESTE NECESARA MODIFICAREA TRASEULUI IN ZONA IAT MARIASESTI SI NICORESTI, CEJA CA C CONDUS LA O NODUA VARIANTA DE TRASEU. PATA DE EPA AVIZATA IN CADRUL AMC ETAPA 1. IN PERIOADA 8-10 MAI 2024 AU FOST ORGANIZATE DEBATERI LA CJ GALATI, CJ VRANCEA SI CJ VASLUI REFERENTIA LA NOUA VARIANTA DE TRASEU. CA URMARE A DEBATERI TRASEUL VA SUFERI MODIFICARI PUNCTUALE (INTERFERENTA CU TRANSELECTRICA, INTERFERENTA CU PERNEA SILVICA DRIVITA, INTERFERENTA CU DUMIIURILU, ETC.).
10	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DVU DOMASNEA - CARANSEBES			ASOCIEREA PROIECT-CONSTRUCT ROSIENEA TRANSLUINA S.R.L. - PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L. - EAST WATER DRILLINGS S.R.L				45	0%	0%	ORDIN DE INCERPERE: 10.10.2023	10.10.2025		22.29 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 02.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE AL CONTRACTULUI, CA FINE DATA DE 10.10.2023. IN DATA DE 30.10.2023 A FOST ORGANIZATA SEMNATA DE INCERPUT. IN DATA DE 09.11.2023 A FOST INAVANTAT RAPORTUL DE INCERPUT. IN DATA DE 02.04.2024 PRESTATORUL A TRANSMIS O VARIANTA PRELIMINARA A ALTERNATIVELOR DE TRASEU STUDIATE IN CADRUL DOCUMENTATIEI AFERENTE ANALIZEI MULTICRITERIALE DE TRASEU - ETAPA 1. AU FOST EMISE OBSERVATIILE SI AVIZUL DE INCERPERE AL AVIZULUI DE INCERPERE. IN DATA DE 02.08.2024 A FOST TRANSMISA AMC 1. INAVANTATA SI RE PROGRAMARE IN SEMNTE CTE CNMR S.A.

11	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM DROBETA TURNU SEVERIN - DOMASNEA			ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL S.A.S. - S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L. - ITALBOM INGINIERI INTERNATIONALIA S.R.L. - ECO GEODIUM S.R.L.	LOT 2	65	2%	0%	27.07.2023	27.11.2025	35.769 MIL LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 09.07.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE AL CONTRACTULUI, CA FUND DATA DE 27.07.2023.</p> <p>25.08.2023 A AVUT LOC O SEDINTA IN VEDEREA STABILIRII PUNCTULUI DE LEGATURA CU DRUM DE MARE VITEZA FILIASI: DROBETA TURNU SEVERIN A FOST APROBAT RAPORTUL DE INCERUT.</p> <p>IN CURS DE REALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1.</p> <p>AU FOST ELABORATE 3 VARIANTE DE TRASEU.</p> <p>06.02-08.02.2024 AU FOST ORGANIZATE SEDINTE DE CONSULTARE LA SEIULIE PRIMĂRIILOR I.A.T. URHOR SI A CONSILIULUI JUDEȚEAN MEHEDINTI, CARAS SEVERIN. IN VEDEREA IDENTIFICĂRII EVENTUALELOR CONȘTANȚĂRI.</p> <p>15.02.2024 A AVUT LOC SEDINTA PRIVIND CHEREAREA CULOR 3 TRONSONANE DIN DRUM FILIASI(LUGOSI)</p> <p>19.02.2024 A AVUT LOC SEDINTA PRIVIND CONTRACTAREA IMMEDIU DIN ZONA DE INFLUENȚA A AUTOSTRAZII SUDULUI.</p> <p>IN DATA DE 23.05.2024 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA A FOST AVUȚA IN C.TE CNAR SA.</p> <p>IN CURS DE FINALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA2.</p>	
12	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES GAR - SATU MARE	0+000	10+900	SEARCH CORPORATION SRL SEMNAT IN DATA DE 10.07.2020 (VALORAE CONTRACT PROIECTARE: 3.646.308,36 LEI FARA TVA)	SATU MARE - GAR (GRANTA ROTUNJ)	10.9 KM DRUM EXPRES + 4.02 KM DRUM DE LEGATURA	90%	90%	AUGUST 2020 - DEMARAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE P.A.C. + P.T.E.	13.05.2024 FINALIZARE SERVICIILOR DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	ANUL 2024 - TERMEN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE - 13.08.2024 LOMF. AA NR. 35	3.65 MIL LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SF-PAC/DOTAC-PT. DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICI ESTE DE 34 LUNI SI 3 ZILE.</p> <p>S-A DAT ORDINUL DE INCERERE IN DATA DE 20.08.2020.</p> <p>STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVUȚAT IN CADRUL C.TE CNAR SA, C.TE E.M.TI, CONȘLIUL INTERMINISTERIAL.</p> <p>PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR (PAC) - A FOST FINALIZAT.</p> <p>A FOST EMISA HOTĂRĂREA GUVERNULUI PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI.</p> <p>IN DATA DE 27.04.2023 A FOST AVUȚAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE IN CADRUL C.TE CNAR SA.</p> <p>A FOST EMISA ANULA CONDITONAT NR. 20.07.2023.</p> <p>A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL AL ROMĂNIEI NR. 995/2023 - HOTĂRĂREA PRIVIND PROCEDURA DE EXPROPRIERE A CORDOBIILUI.</p> <p>20.02.2024 A FOST EMISA DECIZIE DE PERMISIUNI:</p> <p>A FOST PUBLICATA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR A A FOST RĂSPUNS LA CLARIFICĂRI, PROCEDURA DE ACHIZITIE ESTE SUȘȚINUTĂ.</p> <p>PAC-UL A FOST DEPUȘ LA M.T.I. IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZĂȚII DE CONSTRUIRE AU FOST PERMISE OBSERVĂȚI IN CURS DE REVIZUERE PAC IN VEDEREA EMITERII AUTORIZĂȚII DE CONSTRUIRE.</p>
13	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUCUREȘTI-TÂNGOVISTE	0+000	62+210	TFP INGINIERI S.R.L.		62.21	30%	21.80%	ORDIN DE INCERERE ETAPA 1 - STUDIUL DE PREFERABILITATE - 14.02.2022 (ORDIN DE INCERERE ETAPA 2 - STUDIUL DE FEZABILITATE - 09.01.2023)	24.07.2025	11.516 MIL LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 25.11.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "ELABORARE STUDIUL DE PREFERABILITATE SI STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU ""DRUM EXPRES BUCUREȘTI-TÂNGOVISTE"" CU S.C. TFP INGINIERI S.R.L.</p> <p>A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE PENTRU ETAPA 1 - STUDIUL DE PREFERABILITATE PENTRU DATA DE 14.02.2022.</p> <p>IN DATA DE 07.07.2022 A FOST AVUȚAT STUDIUL DE PREFERABILITATE IN C.T.E. - C.N.A.I.R. S.A.</p> <p>IN DATA DE 05.08.2022 A FOST AVUȚAT STUDIUL DE PREFERABILITATE IN C.T.E. - M.T.I.</p> <p>IN DATA DE 19.11.2022, STUDIUL DE PREFERABILITATE A FOST AVUȚAT DE CĂTRE MINISTERIILE FINANȚELOR, FUND PROPRIUS SPRE ANALIZA, DRUMUL EXPRES LA FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE.</p> <p>A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE PENTRU ETAPA 2 - STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU DATA DE 09.01.2023.</p> <p>IN DATA DE 21.10.2023 A FOST AVUȚAT ANUL.</p> <p>IN DATA DE 15.12.2023 A FOST AVUȚAT ANUL 2, IN CADRUL CĂRUI A FOST PRODUȘA IN ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, VARIANTA 3 (PORTOCALUI) LA PROFIL DE DRUM EXPRES CU 3 BANDA DE ORLĂȘĂRI PE FIECĂRE ȘENȘ, CU MENTĂRIEA CĂ PE TRONȘIUNILE CUPRINȘ NITRE INTERSECȚIA CU AUTOSTRAȘA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SI INTERSECȚIA CU DRUMUL NAȚIONAL DN14, SE VA REZERVA CĂȘĂRUL DE EXPROPRIERE CARE SA PERMITA SUPĂRĂȘAREA LA ȘERBANA CU ÎNCA 0 BANDA PE FIECĂRE ȘENȘ.</p> <p>INVESTIGĂȚIILE DE TEREN ARHEOLOGICE SI DEMANARE, RIDICĂRILE TOPOGRAFICE AU FOST FINALIZATE, URMĂND SA FIE FINALIZATE STUDIILE AFERENTE ACESȚORA.</p> <p>SUNT IN CURS DE REALIZARE INVESTIGĂȚIILE DE TEREN GEOTECNICE-42%.</p> <p>AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM SI C.I. I.P.O.V SI SUNT IN CURS DE OBTINERE AVUȘLE SOLICITATE PRIN ACEȘTEA.</p>	