

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - IANU 2024

1. AUTOSTRĂZI

AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprinder	Secțiunea	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschidere	Link servicii	Valoarea proiect	Observații
1	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	4-200	30-550	SC CONSTRUCTI ERBAU SRL	SECȚIUNEA 32, SUBSECȚIUNEA 321 SUPRAȘI DE BANCĂU - CIBIRIS	SUBSECȚIUNEA 321 SUPRAȘI DE BANCĂU - CIBIRIS - KM 41-200 CONȚINE CUI KM 30-054-044 DIN 395	26,35	0%	0%	15.03.2024	15.03.2026	ANUL 2026		884.12 MIL. LEI FARA TVA	ÎN 04.08.2023 A FOST DESEMNAT OPERANTUL CĂȘTIGĂTOR - CONSTRUCTI ERBAU SA, PERIOADA DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE A CONTRACTULUI ESTE DE 2100 ZILE DIN CĂRE: 4 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR ÎN DATA DE 21.09.2023 AU FOST DEPUSE DOUA CONȚESTĂȚI DE CĂTRE: NURSUS INOVAȚII VE TICARET S.A. ȘI PRECON TRANSLUARAN ÎN DATA DE 01.11.2023, A FOST TRIMISĂ DECIZIA NR 2003/2023,206/PRIN INTERMEDIUL CĂREIA CONȚESTĂȚII AU FOST RESPINSE CA NEFONDATE. DECIZIA NR 2003/2023,206 A FOST CONȚESTĂȚI LA CURȚEA DE APÊL BUCUREȘTI DE CĂTRE NURSUS INOVAȚII VE TICARET S.A. ÎN DATA DE 26.12.2023 A FOST DESEMNAT AGORAȘIA CONTRACTUAL NR. 922/2023. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE ESTE 15.03.2024
2	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	8-700	38-700	ADOCERA S.C. SPECTION LIMS S.R.L. - S.C. TENNOSTRACE S.R.L. - S.C. ELECTROMONTAJ S.A.	SECȚIUNEA 34 ȘI SECȚIUNEA 38, SUBSECȚIUNEA 342 NAKARELI - MĂRĂȘTI ȘI 381 MĂRĂȘTI - ZIMBOR	SUBSECȚIUNEA 342 NAKARELI - MĂRĂȘTI - ZIMBOR KM 6-100 - 34-500, 381, MĂRĂȘTI - ZIMBOR KM 0-100 - 13-200	24,59	72,05%	67,10%	25.01.2021	19.05.2023 (CONFORM PROGRAM DE EXECUȚIE ACTUALIZAT ÎN DECEMBRIE 2023)	ANUL 2026		1495.907 MIL. LEI FARA TVA	SEMĂNARE CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 28.12.2020. PREȚUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA- 46,261,269.92 LEI FARA TVA, REPREZENTÂND CCA- 9,366,269 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 96 LUNI, DIN CĂRE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, • 180 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚĂ A LUCRĂRILOR. AUTORIZAȚIE DE CONȚINUTARE EMISĂ PENTRU SECȚIUNEA 342 ÎN LUNA APRILIE 2021. AUTORIZAȚIE DE CONȚINUTARE EMISĂ PENTRU SECȚIUNEA 38 ÎN 02.02.2021. PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 342 AVIAT ÎN C.TE. - CMAR ÎN DATA DE 20.08.2021. PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 381 - AVIAT ÎN C.TE. ÎN DATA DE 28.12.2021. VALOAREA PROIECTULUI DE 1390.814 MIL. LEI FARA TVA S-A MODIFICAT CU OPA CUM URMAZĂ: - PRIN ACTIA ADIȚIONAL NR. 1 S-A MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 120.192.369.04 LEI (REZERVE DE ÎMPUNĂTARE PENTRU AJUTĂRI) - PRIN ACTIA ADIȚIONAL NR. 2 S-A DIMINUAT VALOAREA DE CONTRACT CU 205,723,749.21 LEI (AR REZERVE DE ÎMPUNĂTARE DE AJUTĂRI DEVIN 215,015,936,74 LEI ASTFEL NOUA VALOARE DE CONTRACT ESTE 1.615.283.413 LEI) ÎN DATA DE 21.08.2023 A FOST SEMNAT ACTIA ADIȚIONAL NR. 3 PRIN ÎN APPLICABILE PREVEDERILOR CUI 64/11.05.2022 CU COMPLETARE ȘI MODIFICĂRI AJUDE PRIN CUI 64/2023 ȘI CUI 66/2023.
3	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	13-200	25-500	ADOCERA S.C. SĂMBRE CONSTRUCT SRL - S.C. SPECTION LIMS SRL - S.C. TENNOSTRACE SRL	SECȚIUNEA 38, SUBSECȚIUNEA 382 ZIMBOR - PDARȚA SAHAȘULUI	SUBSECȚIUNEA 382 ZIMBOR - PDARȚA SAHAȘULUI	12,24	43,36%	60,79%	31.05.2021 - ORDIN DE ÎNCEPERE / P.TE. AVIAT ÎN DATA DE 27.09.2022 COMUNICARE ÎNCEPERE LUCRĂRI 21.07.2022	14.06.2023 (CONFORM ACTUALIZAT PROGRAM DE EXECUȚIE)	2025		826.899 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SEMNAT ÎN DATA DE 01.07.2020, DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CĂRE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, 210 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚĂ A LUCRĂRILOR A FOST CONSTITUITĂ GARANȚĂ DE BUNA EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR BARE PENTRU DATA DE 31.05.2021, ÎN DATA DE 27.09.2022 A FOST AVIAT PROIECTUL TEHNIC ÎN CADRUL C.TE. - CMAR ÎN DATA DE 23.07.2022 A FOST COMUNICĂȚI ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR 680.40 MIL. LEI FARA TVA. PRIN ACTIA ADIȚIONAL NR. 1 S-A MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 156.493.340,81 LEI (REZERVE DE ÎMPUNĂTARE PENTRU AJUTĂRI), PREȚUL CONTRACTULUI DEVINDE 836.899 MIL. LEI FARA TVA. ÎN DATA DE 17.08.2023 A FOST SEMNAT ACTIA ADIȚIONAL NR. 2 PRIN ÎN APPLICABILE PREVEDERILOR CUI 64/11.05.2022 CU COMPLETARE ȘI MODIFICĂRI AJUDE PRIN CUI 64/2023 ȘI CUI 66/2023.
4	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (AR)	47-600	52-070	ADOCERA S.C. SĂMBRE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPECTION LIMS S.R.L. - S.C. TENNOSTRACE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4,47	14,00%	11%	04.04.2022	04.08.2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024		312.63 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 31.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE ȘI EXECUȚIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCUREȘTI KM 0-1000 KM 100-900, SECTOR CENTURA NORD KM 0-1000 KM 90-770, LOT 4 KM 47-600 - 488-10-070" CU OPERANTUL DECLARAT CĂȘTIGĂTOR, ADOCERA S.C. S.A. ȘI PE CONTRACTUL 361 (LIDER DE ASOCIERE) - SPECTION LIMS - TENNOSTRACE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 312.613.54.09 LEI FARA TVA. LUNGIME: 4,47 KM DURATA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CĂRE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 38 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR 100 LUNI PERIOADA DE GARANȚĂ A LUCRĂRILOR. ÎN PREZENT SE LUCREAZĂ LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATĂ (DEA), PENTRU LACUL ȘI PASADURA CERINCA (ARIE PROTEJATĂ)
5	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (AR)	2-500	20-000	ADOCERA ÎMPRELA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA S.P.A. - HETTER PROJECTMANAGEMENT	SECTOR NORD	LOT 1	17,5	0%	0%	16.10.2023	TRIM III 2026	ANUL 2026		811.07 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE OPERA CĂȘTIGĂTOARE)	ÎN DATA DE 16.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE.

6	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AR)	50-000	47-000	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD	SECTOR NORO	LOT 3	8.5	0%	0%	22.05.2023	Num 25	ESTIMAT TRIM. IV 2025	397.99 MIL. LEI FARA TVA (VALOAREA EPURATA CASI/GASTARE)	IN DATA DE 04.04.2023, C.N.A.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000 KM 100+000, SECTOR CENTURA NORO KM 0+000 KM 50+775, LOT 3 KM 50+000 - KM 47+000" CU DEPARTATA DECLARATI CASTIGATOR, CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD (VALOAREA CONTRACTUALA: 397.996.115.63 LEI FARA TVA). LUNGIME: 8.6 KM DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 38 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST EMIS ORDIN DE INCEPERE - 22.05.2023
7	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AR)	52-070	69-000	ALSAM ALAMAR SANAYI TESISLERI VE TICARET A.S.	SECTOR NORO: KM 52+070 - KM 54+775, SECTOR SUD: KM 52+775 - KM 69+000	LOT 1: GLINA - VODNA	16.93	95.45% (GENERAL) 95.37% (EXECUTIE) LA DATA DE 01.04.2024	145.06% (PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETURI, RESPECTIV 95.21% (PANA ACTUALIZARI PRETURI).	03.03.2021	OCTOMBRIE 2023	ANUL 2023	830.880 MIL. LEI FARA TVA (514.5 MIL. LEI VALOAREA ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	
8	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AR)	85+000 - 100+705 SUD	0+000 - 2+300 NORO	ANDREIA ANTOR TECHNICAL SOCIETY ANDREIA ANTOR S.R.L. / S.C. EURO CONSTRUCT TRADING SRL.	SECTOR SUD: KM 85+000 - KM 100+705, SECTOR NORO: KM 0+000 - KM 2+300	LOT 3: BRASADRU - JOTTA	17.865	50.70% (GENERAL) 53.00% EXECUTIE LA DATA DE 01.04.2024	72.30% PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETURI, RESPECTIV 45.85% (PANA ACTUALIZARI PRETURI).	25.10.2023 EXECUTIE LUCRARI FINA (KM 86+700 - KM 100+705, KM 0+000 - KM 2+300)	NOIEMBRIE 2023	ANUL 2023	933.422 MIL. LEI FARA TVA (518 MIL. LEI VALOAREA ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	ORDIN DE INCEPERE: 15.09.2022 EXECUTIE LUCRARI ETAPA 1 (KM 85+000 - KM 86+700, NOD BUTER SI PANGARI) ORDIN DE INCEPERE: 28.04.2023 EXECUTIE LUCRARI: EXPLOZIVERI SUPLEMENTARE PROIECTARE. • NERESPETAAREA DE CATE ANTEPREZENT A PROGRAMULUI DE EXECUTIE; • SARA MODIFICARE SITUAC SI PERSONAL A ANTEPREZENTULUI, SETORAREA UN BIM SCALZI DE EXECUTIE A LUCRARILOR; • INTARZII IN EXECUTIA LUCRARILOR DE SLOCARE (PROIECTARE A LUCRARILOR DE UTILITATI); • INTARZII IN EXECUTIA LUCRARILOR LA TARE STRUCTURALE DIN CONTRACT; • ANTEPREZENTUL NU A INDEPLINIT PUNCTELE DE REFERINTA NR. 3 (TERMEN DE REALIZARE 06.12.2021) SI 4 (TERMEN DE REALIZARE 25.10.2022).
9	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	14+253	MARKYS INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 1 BOTA - AVRIG	14.253			26.02.2024	2028	2028	2300 MIL. LEI FARA TVA	PROCEURA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. SA INCHIAZ CONTRACTUL NR 82/22873728.12.2023, PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 1: BOTA (AUTOSTRADA SIBIU-PITESTI) SI AVRIG-MARSA (D0205), KM 0+000-KM 14+253, SUPERVIZORIAL A EMS ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE, INCEPAND CU DATA DE 26.02.2024
10	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	14+253	34+175	MARKYS INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 2 AVRIG - MARSA - ARRASU DE JOS	18.932			26.02.2024	2028	2028	1540 MIL. LEI FARA TVA	SA INCHIAZ CONTRACTUL NR 82/22873728.12.2023, PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 2: BOTA (AUTOSTRADA SIBIU-PITESTI) SI AVRIG-MARSA (D0205) ARRASU DE JOS (D01), SUPERVIZORIAL A EMS ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE, INCEPAND CU DATA DE 26.02.2024.
11	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	34+175	51+780	MARKYS INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 3 ARRASU DE JOS - SAMBATA DE SUS	17.61			16.10.2023	18.10.2027	2027	1373 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 24.08.2023 DURATA CONTRACT 168 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 96 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 120 LUNI DATA DE INCEPERE PROIECTARE: 16.10.2023 LA ACASIA DINI DE REALIZARE INTABULARA OBIECTULUI DE PROIECTARE SI SUPRAVEGHEAREA DE EXPLOZIVERI IN BAZA DECIZII DE EXPLOZIVERE NR. 392 ANTEPREZENTUL A FOST INCHIAZAT DE CATE BENEFICIAR CA ARE ACCES SI NU EXISTA BARRIEMEINTE CARE SA-L IMPEDICE SA SI FINALIZEZ ACTIVITATILE CONFORM CONTRACTULUI IN TERMENUL DE REFERINTA.

12	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	53-785	68-050	ASOCIERIA SAHATEL ROSARI SANATA TURISM VE TICARET ANCHAM SIBIETI - YAHI MENENDE ROSARI VE SAHATEL ANCHAM SIBIETI	SIBIU - FAGARAS	TRONGON 4 SAMBATA DE SUI - MURDUSUL FAGARAS	18.265		2023	2028	2028	3198.106 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 17.11.2023. DURATA CONTRACT 188 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 86LUNI SI PERIODA DE GARANTIE DE 120 LUNI. VALOAREA CONTRACTULUI E 398.108.996,02 LEI - SUPERVEDINJA A EMIS ORDINUL DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE, INCEPAND CU DATA DE 15.01.2024	
13	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44-500	81-900	ASOCIERIA WERBLD SPA - TANCRAO S.R.L.	CORNETU - TIGVENI	SECTIUNEA 3	37,4	0%	7% - PRIMA TRANDA PENTRU ACTIVITATEA DE PROIECTARE DIN PREL. CONTRACTULUI	ORDINUL DE INCERPERE CU DATA DE 01.02.2023	2027	2027	5324 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 02.08.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 3 (CORNETU - TIGVENI) A AUTOSTRADII SIBIU - PITESTI CU ASOCIERIA WERBLD SPA - TANCRAO S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 5.123 MILIARDE DE LEI, FARA TVA. FINANTAREA PROIECTULUI FINE ASIGURATA DIN FONDURI EUROPENE NEAMABILASABILE. CONTRACTUL ARE O PERIODA DE PROIECTARE DE 12 LUNI SI O PERIODA DE EXECUTIE DE 45 DE LUNI. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 20 LUNI. SINGURIA ACESTEI SECTIUN DE AUTOSTRADA ESTE DE 37,4 KM. PRINCIPALII LUCRARI PE ACEASTA SECTIUNE SUNT: 95 DE POCUR SI PASARE TUNEL CU DOUA GALERII INDEPENDENTE, IN LUNGIME DE 1,7 KM/VALERE; 800 PUTER CORNETU SI 800 PUTER VALER; ERODENT IN ZONA LOCALITATEI CAURESTI A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE CU DATA DE 01.02.2023
14	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	13-170	44-500	ASOCIERIA MAMA ROSAT VE TICARET AS - GENCO ROSAT SANAT VE TICARET AS	SECTIUNEA 1, LOT 2 SI SECTIUNEA 2	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOITA, LOT 2 SI SECTIUNEA 2: BOITA - CORNETU	31,33	0%	7% - PRIMA TRANDA PENTRU ACTIVITATEA DE PROIECTARE DIN PREL. CONTRACTULUI	01.07.2022 - ORDIN INCERPERE	2028	2028	4290.02 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.02.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 18 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI 50 DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. DURATA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. TRASEUL ARE O LUNGIME DE 31,33 KM, SURSA DE FINANTARE FONDURI EUROPENE NEAMABILASABILE. ACEASTA SECTIUNE CONTINE SAMBATOARE LUCRARI PRINCIPALE: * 85 DE POCUR SI PASARECTE * 7 TUNELURI CU LUNGIMI COPRIND INTRE 200 SI 2100 M * 4 ECODUCT IN ZONA LOCALITATEI SAZAREI * 86 CURB DE ELABORARE STUDIULI GEOTEHNIC * A FOST EMIS ORDINUL NR. 2782/11.10.2022 DE CATRE MINISTERUL MEDIULUI, APARUL SI PADURILOR PRIVIND SCOTAREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTER NATIONAL FARA COMPENSARE DE CATRE CNAR SA LUCRAREA PREVEDEA PRIMARIA TERENULUI CATRE BENEFICIARUL LOCAL. A FOST INCHERAT CONTRACTUL DE SUPERVEDINJA CU IRE ENGINEERING SRL INCEPAND CU 01.02.2024. A FOST INCHERAT IN DATA DE 14.02.2024, CONTRACTUL DE PRESERV. SERVICIU PENTRU TOSAR FORESTER ASAT PE BAZA UAT BOITA EXPONERAT IN VEDEREA CONTRACTULI AUTOSTRADII SIBIU-PITESTI, SECTIUNEA 2 BOITA-CORNETU. A FOST IN VEDEREA APROBARII DE CATRE SUPERVEZOR, PLANUL GENERAL DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI.
15	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	91-761	120-110	WERBLD SPA (ITALIA)	CURTIA DE ARGES - PITESTI	SECTIUNEA 5	30,20	64,96%	2020 IN CF CU KANIZ 2020 - EMITERE ORDIN ETAPAI DE PROIECTARE, AUTORIZAREA DE CONSTRUIRE NR.3127.06.2023 IN DATA DE 01.09.2023 S. A EMIS ORDINUL DE INCERPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR	2020 IN CF CU KANIZ 2020 - EMITERE ORDIN ETAPAI DE PROIECTARE, AUTORIZAREA DE CONSTRUIRE NR.3127.06.2023 IN DATA DE 01.09.2023 S. A EMIS ORDINUL DE INCERPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR	ANUL 2025		1710 MIL LEI FARA TVA	DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: -18 LUNI PERIODA DE PROIECTARE - 18 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR - 120 DE LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST INCHERAT IN CADRUL CTR CNAR IN DATA DE 08.06.2021. A FOST EMISA AUTORIZAREA DE CONSTRUIRE NR. 3127.06.2021 A FOST INCHERAT PENTRU TONIC DE EXECUTIE IN CADRUL CTR CNAR IN DATA DE 16.09.2021.
16	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81-900	91-761	POMI CONSTRUCT SRL	TIGVENI - CURTIA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9,86	28,38%	01.03.2022 - ORDIN INCERPERE	2027	ESTIMAT 2027	3678.87 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. POMI CONSTRUCT S.R.L. CU PREL DE 1.478.875.121,77 LEI FARA TVA. DATA DE INCERPERE A LUCRARILOR 01.03.2022. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 80 DE LUNI, DIN CARE 16 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 64 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTULUI E BENEVEDIA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRADII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4 TIGVENI - CURTIA DE ARGES IN LUNGIME DE 9,86 KM. A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.	
17	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - HASCANI	0-000	30-300	ASOCIERIA SAHPE CONSTRUCT SRL - SPECTON SIBU SRL - TENOSTRADA SRL	SALCISITI - PITESTI	LOT 1	30,3	7,10%	02.05.2023	Nu-35	ESTIMAT TRIM. IV 2025	3638.32 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 08.01.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE.	

18	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSEANI	0-000	4-600	ASOCIERIA SA.P.R. CONSTRUCT SRL - SPECTOR LAMB SRL - TRONSTRAD SRL	BUZAU (AUTOSTRADA PUJESTI)- BUZAU- VISOI (DRUM DE LEGATURA CATRE DN2)	TRONCON 1	4,6	30,00%	10,25%	ORDON DE INCERPERE EXECUTIE 05.12.2022	04.08.2024	04.08.2024	689,20 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 08.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. INCURSIUNEA PASAJI (PONDUSUL: 1E-4); INCURSIUNEA ALTEI: 1E-4; LARGIMEA PLATFORME: 20,5 M; DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, IAR PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 30 ANI. A FOST EMISA DECIZIA DE EXPROBRARE NR. 1005 DIN 28.12.2022 APRENTIA HG NR. 1344/ 2022. SUNT NECESARE EXPROBRARI SUPPLEMENTARE PENTRU AMENAJARE GROPI DE RAPRIALUNIT NCI.
19	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSEANI - BACAU	0-000	35-400	ASOCIERIA SPECTOR LAMB SRL - SA.P.R. CONSTRUCT SRL - TRONSTRAD SRL	FOCSEANI (AUTOSTRADA BUZAU- FOCSEANI) SI DOMESTI TANG	TRONCON 1	35,6	17%	5,52%	29.03.2023	29.09.2025	2025	2.354.627 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
20	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PUJESTI - BUZAU	0-000	21-000	ASOCIERIA IMPRESA PIZZAROTTI & C S.P.A. - PIZZAROTTI S. L. - HETTER PROJECTMANAGEMENT S.R.L.	DUMBRAVIA - MEIL	LOT 1	21	56,80%	34,14%	ORDON DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI 22.08.2022	22.08.2024 (CF CONTRACT) 03.10.2024 (REVOCATA CONFORM SI A.N.I.)	ANUL 2024	1468 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 30.06.2022, CNAB SA SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARI AUTOSTRADA PUJESTI - BUZAU, LOT 1, DUMBRAVIA - MEIL, KM 0+000 - KM 21+000. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 30 ANI. LUNGIMEA ACESTUI LOT ESTE DE 21 KM SI INCLUDE CONSTRUCTIA A 14 PODURI SI A UNUI PASAJ DE O COMPLEMENTARIE TEHNICA REDEATA, IN LUNGIMEA DE 500 M. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.468.000.000 LEI FARA TVA. BURSA DE FINANTARE: FONDURUL EUROPEAN REAMABILIZABILE - PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA. IN DATA DE 24.08.2022 A FOST PREZENT AMBASCAMENTUL LUCRARI. PROBLEME PERIODE: 1. CALITATEA SARA SI CANTITATEA INSUFICIENTE DE PAVANAT CE POT FI EXPLOZATE DIN CAUZA DE IMPRUBAT. 2. NIVEL RIDICAT AL FANZIEI PRACTICE. IN ACEST SENS, IN DATA DE 11.04.2023 A FOST PREZENTATA O DOTA IN AMBASCAMENT, IMPRUBATA CU PROIECTANTUL GENERAL, SA AU STABILIT PASII DE LUCRAT. 3. IDENTIFICAREA UNOR NEI SUPRAVITE NECESARE PENTRU ACOPERAREA DEFECTULUI DE FANZIE DE LAMPULATURA. REALIZAT 4. PROCEDURILE INTERNE ALE CNAB SA PENTRU PREVENIREA NEI, IN CURS DE FINALIZARE. A REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI PANZI PRACTICE PE ZONA KM 0+000 - KM 1+400 IN DATA DE 04.08.2023, SA REVIENT IN AMBASCAMENT CU PROIECTANTUL GENERAL. LUCRARIILE DEVISE RE ACESTA IN DATA DE 11.04.2023 NU AU DAT REZULTAT, ASTEL INCAT PROIECTANTUL GENERAL SA STABILIT REALIZAREA UNUI SISTEM DRENANT SI REALIZAREA LUCRARILOR LA TRAFASAMENTE PE TRONSTRAD SUCCESIVE DE CIA 100 M. NECESITANDI EXPERIENTIALE OROFIE IN DATA DE 08.09.2023 NU AU DAT REZULTAT, ASTEL INCAT IN DATA DE 25.05.2023 PROIECTANTUL GENERAL A DECIS EXECUTAREA UNOR TRONSTRAD EXPERIENTIALE CU BLOCURI DE PAVATA SPARTATA. 5. STABILIREA ALI ANTERPRENDERILOR SI ELABORAREA NOCI CONFORM PFI. A FOST TRANSMISA APROBARIA CNAB SA PENTRU UTILIZAREA REZERVULOR DE IMPLEMENTARE PENTRU LUCRARI SUPPLEMENTARE DE ARHEOLOGICE SI EXTINDEREA TERMENULUI DE EXECUTIE A CONTRACTULUI CU 150 ZILE. DUPTA SEMNAREA ORDINULUI DE VARIANTE, NOUA DATA DE FINALIZARE A LUCRARILOR VA FI 24.09.2023
21	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BRASLA			ASOCIERIA WERKALD S.A A FOST ACOTATA S.P.A. - WIR INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.	POD SUSPENDAT PESTE DUNARE IN ZONA BRASLA	1		97,76%	128,10%	21.12.2018	ESTIMAT 05.10.2024	15.12.2023	1996 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. BENEFICIARII SI INGINERII MONITOREAZA SAFTAMAANUL MOBILIZAREA ANTERPRENDERILOR SI SANTIER PRIN REALIZAREA DE VISTE PE SANTIER SI INTOCMIREA DE NOCI DE INSPECTIE.
22	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOSI - DEVA	43-000	56-120	ASOCIERIA S.C. SPECTOR LAMB S.R.L. - S.C. TRONSTRAD S.R.L. - S.C. SA.B. DE CONSTRUCT S.R.L. - EUROASAFAT S.O.O.	MARONIA - HOLDA SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D (KM 43+000 - KM 56+200)	LOT 2	13,16 KM	0%	0%	27.11.2023, BENEFCI 05.12.2022 - INCERPERE ACTIVITATE DE PROIECTARE	1. FINALIZAT SECT. A - C (KM 47+000 - KM 48+000) 2. SECTIUNEA E SI RESTUL EXECUTIUNII SECTIUNEA D (KM 43+000 - KM 56+200). ESTIMAT DECEMBRIE 2026	DECEMBRIE 2026	VALOARE CONTRACT: 1830 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 14.10.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTITIE: "AUTOSTRADA LUGOSI - DEVA (AL) LOT 2, KM 2+000 - KM 56+200, SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D". VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.830 MIL LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 45 DE LUNI, DIN CARE 11 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 34 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 30 ANI. COMPONENSA CONSTITUIND DIN ACORDAREA DE MEDIU A FOST PREZENTATA REALIZAREA A DOUA TUNELURI IN CADRUL SECTIUNEA E IN CONTEXTUL ELIMINARII PROBLEMEI DE STABILITATE SI A IMPACTULUI NEGATIV CU IMPLANTATI MAJORE ASUPRA MEDIULUI. LUNGIMEA CILOR DOUA TUNELURI VA FI DE APROXIMATIV 2,11 KM. TUNELURIILE VOR FI FORMATE DIN BELLA CALAZI UNIDIRECTIONALE PRELUCRATI PE RELIARE CALE DE EXECUTIE CU PLATFORMA DE 11,25 M. IN DATA DE 05.12.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE AL ACTIVITATI DE PROIECTARE, IN DATA DE 27.07.2023 C.A.N.A. S.A. A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE NR. 1 DIN 10.08.2023, CONFI. PART. 19. (DATA DE INCERPERE A CONTRACTULUI DE SUPREVEDIUNE).
23	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - FOCSEANI	30-300	49-200	ASOCIERIA SA.P.R. CONSTRUCT SRL - SPECTOR LAMB SRL - TRONSTRAD SRL	TRAFESI-GHERBASTI	LOT 2	18,999	5,60%	3,00%	03.05.2023	Nov-25	ESTIMAT IN TRIM. IV 2025	1377,95 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 07.06.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVEZORUL GROPI SA - A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERPERE CU DATA DE INCERPERE 02.05.2023.

24	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	40-200	77-300	ASOCIERIA SAARFI CONSTRUCT SRL - SPECTON LAMB SRL - TENOISTRAD SRL	MIRECETSI PASCANI	LOT 3	28.004	6.10%	2.70%	02.05.2023	Non-25	ESTIMAT IN TRIM. IV 2025	1705.91 LEI FARA TVA	IN DATA DE 13.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVISORUL SIERFI A FOST DEINUTUL ADMINISTRATIV DE INCERPERE NEL CU DATA DE INCERPERE 02.03.2023 SUPERVISORUL A ACORDAT ACCESUL PE SANITIER AL ANTREPRENORULUI, INCEPAND CU DATA DE 04.05.2023
25	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	35-400	74-300	ASOCIERIA SPECTON LAMB SRL - SAARFI CONSTRUCT SRL - TENOISTRAD SRL	DOMNESTI TARG - BACACIUNI	TRONSON 2	18.78	15%	1.95%	03.05.2023	03.11.2025	2025	2481.159 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
26	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74-300	95-900	ASOCIERIA SPECTON LAMB SRL - SAARFI CONSTRUCT SRL - TENOISTRAD SRL	BACACIUNI - MUNICIPIUL BACAU	TRONSON 3	21.522	5%	2.34%	03.05.2023	03.11.2025	2025	1671.768 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
27	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	4-600	35-400	ASOCIERIA S.C. SA & M CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPECTON LAMB S.R.L. - S.C. TENOISTRAD S.R.L. - S.C. INTERMARCHAND AMER S.R.L.	VARZI PASI (DRUM DE LEGATURA CATRE DN2) - RAMNICU SARAT (DN 22)	TRONSON 2	30.8	31.80%	16.49%	ORION DE INCERPERE EXECUTIE: 06.02.2023	01.04.2025	05.04.2025	1317.073 MIL LEI FARA TVA	A FOST EMIS HG 1344/04.03.2023 PRIN CARE S-A APROBAT CONDIȚIILE DE EXPRESAREA FOSTI EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 58/30.11.2022 CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 10.01.2023. DURATA DE EXECUTIE - 29 LUNI
28	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	35-400	71-100	ASOCIERIA S.C. SA & M CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPECTON LAMB S.R.L. - S.C. TENOISTRAD S.R.L. - S.C. INTERMARCHAND AMER S.R.L.	RAMNICU SARAT (DN 22) - MANDRESTI MUNTENI (DN 23)	TRONSON 3	36.1	20%	12.70%	10.01.2023	TRIM. II 2025	TRIM. II 2025	1465.390 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 20.01.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. IN DATA DE 30.08.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SUPERVAZARE.
29	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	71-100	82-400	ASOCIERIA SAARFI CONSTRUCT SRL - SPECTON LAMB SRL - TENOISTRAD SRL	MANDRESTI MUNTENI (DN 23) - FOCSANI NORD (DN 2)	TRONSON 4	10.84	32%	20.50%	05.12.2022	TRIM. II 2024	TRIM. II 2024	755.72 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.06.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. POLDURI/PASAJE/VAHOCUTE: 7; MAGAZIN BUTELIE: 2; LATERNA PLATFORME: 20 M. DEBARA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 30 DE LUNI, UN PRINCIPAL DE GARANTIE A LUCRARILOR IN DATA DE 04.10.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SUPERVAZARE

