



6	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	ALTERNATIVA TEHRGHIDOL	0+000	30+560	SC CONSTRAM SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF, PT SI DTAC	TEHRGHIDOL	1	30.56	0%	77%	FEBRUARIE 2020	03.02.2022 (TERMEN INITIAL 27.03.2024 CF AA. NR.10)	2023	5.372 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 21.04.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNMIR - ANALIZA MULTICRITERALA A VARIANTELOR DE FRAZE A FOST FINALIZAT STUDIUL GEOTEHNIC. IN DATA DE 12.04.2023 A FOST OBTINUT AVIZUL AFERENT STUDIULUI ARHEOLOGIC. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU IN DATA DE 26.10.2023. IN DATA 07.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE - CNMIR-S.A. IN 12.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE - MT1. IN 27.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN C.I. IN DATA DE 09.02.2024 A FOST EMISA HOTARAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE NR. 80/2024
7	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE VASLUI	0+000	14+940	CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE	VASLUI	1	14.94			2019	2023 - ETAPA DE PROIECTARE 2022 - DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2024-ETAPA DE EXECUTIE	142.8 MIL. LEI FARA TVA	SF - 2006 (AVIZ MT 36/27/19.03.2007), CONTRACT REVIZUIRE SF SI ELABORARE PF + DTAC SEMNAT IN LUNA MAI 2019 - IN DERULARE CU TERMEN DE CALAT FINALIZARE OCTOMBRIE 2021 DURATA REVIZUIRE SF - 6 LUNI AVIZ CTE DRDP HG NR. 548/05.04.2021. ACTUALIZAT IN CTE DRDP HG 12022/04.2022. AVIZAT LA CTE CNMIR SA 520/05.05.2022. AVIZAT MT1 74/03/15.05.2022. AVIZAT C1 40/11.07.2022. HG INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC NR. 1137/14.09.2022 SI IN CURS DE EMITERE HG EXPEDIRIE. DURATA ELABORARE PF - 6 LUNI DE LA EMITERE HG INDICATORI VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 1.478.500 LEI
8	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HUSI			CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE			14.4			2024 - REALIZARE SF	2024 - FINALIZARE SF 2025 - DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE			
9	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE PITESTI VEST	0+000	20+000	TFV INGINERIE SRL	PITESTI VEST		20	0%	0%	25.02.2021	07.03.2022 (04 LUNI SI 10 ZILE DE LA INCIPERE CF AA NR. 2 92/0979/15.04.2022)		VALOARE SF + SF 2.732 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF SI SF IN DERULARE. IN DATA DE 16.02.2022 A FOST APROBAT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTE - CNMIR. IN DATA DE 17.05.2022 A FOST SUSTINUT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTE - MT1 AVIZ NR. 647/19.05.2022. IN DATA DE 13.05.2022 A FOST TRANSMIS CATRE CNMIR AMC 1 SA AU FOST EMISE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTATEI. IN PREZENT SE ACSTAPTA TRANSMITEREA AMC 2 INVIATA DE CATRE PRESTATOR. IN DATA DE 04.08.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS SOLICITAREA DE REZIELE A CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022, IAR IN DATA DE 17.08.2022 AU FOST TRANSMISE DOCUMENTELE SUPORT (ANEXE). CA LUMINARE A CEREII PRESTATORULUI A FOST INTCODATA NOTA JUSTIFICATIVA DE REZIELE NR. 187/08/08/26.09.2022 ACORDUL DE INCETARE DE COMUN ACORD NR. 92/102201 A FOST SEMNAT IN DATA DE 29.11.2022.
10	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE DOROHOI	0+000	13+000	SC NV CONSTRUCT SRL	DOROHOI		13.9	0%	0%				429.22 MIL LEI	IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. CONFORM LEGISLATIEI IN VIGORARE A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE AIDIT DE SIGURANTA RUTIERA, IN PREZENT PRESTATORUL IMPLEMENTEAZA OBSERVATIILE CURSENE IN CADRUL RAPORTULUI DE AIDIT.

11	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SI/ ELABORARE SI/PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA VEST	0+000	13+906	SEARCH CORPORATION SRL	TIMISOARA											18.04.2022 (INITIAL) 01.08.2024 (HUI LUN) SI 13 ZILE DE LA DATA DE INCERPERE CF AA NR. 14)	3.66 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DEREGARE A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 12 DIN DATA DE 22.12.2023. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL CTEI CNMR SA PRIN AVIZUL NR. 5550/07.12.2023. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL CTEI ARTI PRIN AVIZUL NR. 237.28/03.12.2023. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL CONSILIULUI INTERMINISTERIAL PRIN AVIZUL NR. 76/27.12.2023. A FOST OBTINUTA MG-NR. 32 DIN 18.01.2024 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI. IN DATA DE 15.03.2024 S-A TRANSMIS RASPUNSUJ CONSOLIDAT LA SOLICITANLE DE CLASIFICARE DEPUSE DE CATRE OFERTANTII PENTRU PROCEDURA DE PROIECTARE SI EXECUTIE. IN DATA DE 15.05.2024 AU FOST DESCHISE OFERTELE PENTRU PROCEDURA DE PROIECTARE SI EXECUTIE.	
12	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SI/ ELABORARE SI/PT	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE LEGATURA DINC - DRUM EXPRESS CRAIOVA - PITESTI (TRONSONDA 1)			CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ASOCIEREA S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (LIDER DE ASOCIERE) SI S.C. GRAFIC TENDS S.R.L. (ASOCIAT)	DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC INTRU DINC (ZONA LIZINEI FORD) SI DRUMUL EXPRESS CRAIOVA - PITESTI (TRONSONDA 1)	PROIECTARE										20.04.2023	2025	1.231 MIL LEI FARA TVA	CNMR SA A TRANSMIS CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII CEREREA DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL: "ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE INCLUSIV P.C., DETALII DE EXECUTIE, ASIGURAREA ASISTENTEI TEHNICE PE PARCURSA EXECUTIEI DE LUCRARI SI UN PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR EXECUTATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC INTRU DINC (ZONA LIZINEI FORD) SI DRUMUL EXPRESS CRAIOVA - PITESTI (TRONSONDA 1)" PROCEDURA DE ACHIZITIE ANUNCIATA DEZARANCE NU AU FOST DEPUSE OFERTE ADMISIBILE A FOST RELUATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA. IN DATA DE 06.04.2022 A AVUT LOC DEPURAREA OFERTELOR (1) OFERTE. PROCEDURA DE ACHIZITIE ANUNCIATA. IN DATA DE 25.07.2022 A AVUT LOC DEPURAREA OFERTELOR (0) OFERTE. PROCEDURA DE ACHIZITIE ACTUALA ANUNCIATA, CONTESTATIE DEPUASA LA CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTII/ONARE A CONTESTATIILOR. CONTESTATIA A FOST RESPINSA. A FOST RELUATA PROCEDURA DE ACHIZITIE. IN VEDEREA SEMNAREI CONTRACTUALII DE SERVICII FINANCIAR CONTESTATE CREDITUL DE ANGAJAMENT IN VALOARE DE 2.230.060.40 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII NR. 592/31.03.2023 AVIAND CA PROIECTANT ASOCIEREA S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (LIDER DE ASOCIERE) SI S.C. GRAFIC TENDS S.R.L. (ASOCIAT). VALOAREA CONTRACTUALII: 2.230.060.40 LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTUALII: 24 LUNI (DIN CARE 3 LUNI ELABORARE SI INCLUSIV DOCUMENTATI PENTRU AVIZ, 2 LUNI ELABORARE PT INCLUSIV OFAC SI DE 24 LUNI ASISTENTA TEHNICA PE PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR). S-A EMIS ORDIN DE INCERPERE PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, INCLUSIV DOCUMENTATI PENTRU AVIZ, OBTINERE AVIZ SI ACORDURI INCAPOU DATA DE 20.04.2023 (DURATA: 1 LUNI). CTEI CNMR CRAIOVA SI CTEI CNMR AU APROBAT DOCUMENTATIJA IN FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE, ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU, ETAPA 1 (AMC1), URMAND ELABORAREA ANALIZEI MULTICRITERIALE DE TRASEU, ETAPA 2.