

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - IULIE 2024

VARIANTA OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE

Nr.Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	Ani deschidere	Link sarter	Valoarea proiect	Observatii
1	VARIANTA OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIGHISOARA	0+000	13+057	ASOCIERIA S.C. CLEAN PHEST ACTIV S.R.L. - S.C. T.DANCOB ROMCONSTRUCT S.R.L. - ICI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. - S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIONE TRANSILVANIA S.R.L.	SIGHISOARA		13.057	0%	0%	2022 - EMITERE ORDIN ÎNCEPERE PROIECTARE 2023 - EMITERE ORDIN ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRARI	2025	2025		257.77 MIL LEI FARA TVA	14.06.2021 - DATA PUBLICĂRII ANUNȚULUI 21.09.2021 - DATA DE DEBANSARE A OFERTELOR ÎN LUMA REVALIARI OFERTELOR DEPUSE PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA VARIANTELOR DE OCULTARE ȘI SIGHISOARA OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR ESTE „ASOCIERIA S.C. CLEAN PHEST ACTIV S.R.L. - S.C. T.DANCOB ROMCONSTRUCT S.R.L. - ICI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. - S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIONE TRANSILVANIA S.R.L.” CONTRACTUARE O VALDARE DE 257.772.20.56 LEI FARA TVA IAR DURATA DE EXECUȚIE ESTE DE 38 LUNI (34 LUNI PENTRU PROIECTARE ȘI 24 LUNI PENTRU EXECUȚIE) A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 17.10.2022 A FOST CONSTITUITA GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE - 19.03.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE - 03.03.2023 AU FOST OBTINUTE CERTIFICATUL DE LIMBANS ȘI AVIZELE ÎN PREZENT ESTE ÎN DEȘFĂȘURARE ETAPA DE PROIECTARE - ÎNTOCSIMARE DOCUMENTAȚIE FAZA PAC A FOST TRANSMIS SUPRAVEZORULUI STUDIULI GEOTEHNIC PENTRU APROBARE, A FOST TRANSMIS RAPORTUL ARHEOLOGIC PRELIMINAR. ÎN DATA DE 01.11.2023 SUPRAVEZORUL RESPONDE DOCUMENTAȚIA PAC ȘI PT ȘI SOLICITA COMPLETAR. ÎN DATA DE 22.12.2023 A FOST RETRANSMIS CATRE SUPRAVEZOR DOCUMENTAȚIA PAC, PAC, PT ȘI STUDIULI GEOTEHNIC ÎN ANALIZA SUPRAVEZOR. APROBARE PAC ȘI PROIECT TEHNIC DE CATRE SUPRAVEZOR. S-A PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL HOTĂRÂRI DE GUVERN. Nr. 3740/05.2024 ÎN VEDEREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE - PT ȘI PAC ÎN CURS DE AVANSARE ÎN CADRUL CTE-DROP BRASOV.
2	VARIANTA OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI			STRACO GRUP SRL - SC COMMORD SRL - SPECIALIST CONSULTING SRL	PAȘA SUPLATERAN PE DI 602 CENTURA BUCUREȘTI DOMNEȘTI	DOMNEȘTI - DI 602	0.536	100%	99.30% (FARA AVANSARE DE PREȚURI) 154.64% (CU ESCALADARE)	15.01.2019 - PENTRU LUCRĂRILE AUTORIZATE PRIN AC 140/ 20.12.2018 30.09.2019 PENTRU LUCRĂRILE AUTORIZATE PRIN AC 159/28.08.2019 23.09.2020 - PENTRU LUCRĂRILE AUTORIZATE PRIN AC 54/23.09.2020	15.11.2022 CONFORM EXTINDERE DURATA DE EXECUȚIE	15.11.2022		91.55 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 11.11.2022 A FOST DEȘCHIS TRAFICULUI PWI: 229161-1022
3	VARIANTA OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BĂRLAD	0+000	11+281	ASOCIERIA SC TEHNIC AGOST SRL - "A WAY INFRASTRUCTURE S.R.L. (FOȘTA CONCEPT INFRASTRUCȚURĂ LOGISTIC SRL, FOȘTA AC TASS WIRRA LOGISTIC SRL)	BĂRLAD	1	11.281	98.50%	77.32%	05.12.2018 (DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE AUTORIZARE) 06.08.2020 (DATA DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR)	2024			132.053 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT ÎN DATA DE 14.10.2018 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 174 DE LUNI, DIN CARE: - 22 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, - 42 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, - 100 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIA A LUCRĂRILOR. ÎN DATA DE 22.08.2023 ANTRENORUL A SOLICITAT ÎNCETAREA DE CONȚIN ACORDO A CONTRACTULUI. ÎN DATA DE 02.09.2023 BENEFICIARUL A SOLICITAT ANTRENORULUI ÎNTRERUPEREA DE ÎNCETERE A CONTRACTULUI LEGEA NR. 232/2003 PENTRU APROBAREA ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 47/2022 PRIVIND AJUSTAREA PREȚURILOR CONTRACTELOR DE ACHEZIȚI PUBLICE ÎN TEMEIUL ÎMPREVEDERII ÎN REGULILE SPECIALE REGULAMENTAT PRIN DISPOZIȚIILE ART. 3 ALINEI DIN O.U. NR. 47/2022 ÎN DATA DE 21.11.2023 ANTRENORUL A TRANSMIS ADRESA NR. 5202312300 PRIN CARE MENȚIONĂZĂ FAPTUL CA APLICAREA FORMULEI PREVĂZUTE DE ART. 4 DIN OUG 47/2022 ȘI VALORAREA RESTULUI DE EXECUȚIE ÎN CONȚINUTUL CURENTE DE PIATA, (PANA A AMAN AVA ÎN VEDERE ȘI ÎNFIȚAREA CONTRACTULUI A DEVENIT EXCESS DE ONEROZITATE PENTRU ANTRENOR DIN CAUZA SITUȚIILOR PREVĂZUTE LA ART 1 DIN OUG 47/2022, IAR COSTUL DE PROFIT, STRICT ȘI LIMITATIV PREVĂZUT ÎN CONTRACT, NU PERMITE ACOPERIRIA COSTURILOR SUPPLEMENTARE EFECTIVE DE REALIZARE A LUCRĂRILOR ȘI DE FURNIZAREA ȘI ÎMPLENTAREA OBIECTIVELOR ȘI ÎNVESTIȚIILOR. DINAI SA A ANALAZAT DOCUMENTELE ANTRENORULUI CU PRIVIRE LA ÎNCEPEREA AMABILĂ A CONTRACTULUI CONFORM PREVEDERILOR ALIN. 9 ȘI 10 DIN OUG 47/2022 PRIVIND AJUSTAREA PREȚURILOR CONTRACTELOR DE ACHEZIȚI PUBLICE CONTRACTELOR SECTORIALE CONTRACTELOR DE CONSULTANȚĂ ÎN CADRUL ÎN VIGILANȚA DE LA 20.12.2019 ȘI A TRANSMIS ANTRENORULUI RAȚIUNĂ ȘI SOLICITAREA ACETUIA DIN CORESPONDENȚA TRANSMISĂ, NU SUNT DE NATURA A JUSTIFICĂ ÎNCEPEREA CONTRACTULUI PRIN ACORDO, ÎN TEMEIUL ÎMPREVEDERILOR ÎN REGULILE SPECIALE REGULAMENTAT PRIN DISPOZIȚIILE ART. 3 ALINEI DIN O.U. NR. 47/2022 ÎN DATA DE 28.02.2024 ȘI DATA DE 15.07.2024 BENEFICIARUL A TRANSMIS ANTRENORULUI ADRESA PRIN CARE ÎI SOLICITA ACETUIA SA TRANSMITA DOCUMENTELE ÎN VEDEREA ÎNCEPERII OPERĂRILOR ACETUIA, PRECUM ȘI ANUNȚUL PROIECT ÎN VEDEREA ÎNFIȚĂRII CONTRACTULUI ÎN TERMIȘUL CONTRACTUAL, PANA ÎN PREZENT ANTRENORUL NU A RĂSPUNS LA SOLICITĂRILE BENEFIICIARULUI.
4	VARIANTA OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GALAȚI	0+000	33+600	ASOCIERIA S.C. SAAP CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION LIMS S.R.L. - S.C. TENOGRAD S.R.L.	GALAȚI	1	33.6	0%	0%	04.04.2022	04.10.2026	ANUA 2026		705.28 MIL LEI FARA TVA	PREȚUL PE KM ESTE DE CCA. 20.990.555 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 4.527.949 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 174 DE LUNI, DIN CARE: - 22 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, - 42 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, - 100 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIA A LUCRĂRILOR. PERIOADA DE PROIECTARE A FOST PRELUNGITĂ PANA LA DATA DE 5 IANUARIE 2024 CU ÎNCADRAREA ÎN PERIOADA CONTRACTUALĂ. ÎN DATA DE 22.08.2023 ANTRENORUL A SOLICITAT ÎNCETAREA DE CONȚIN ACORDO A CONTRACTULUI. ÎN DATA DE 02.09.2023 BENEFICIARUL A SOLICITAT ANTRENORULUI ÎNTRERUPEREA DE ÎNCETERE A CONTRACTULUI LEGEA NR. 232/2003 PENTRU APROBAREA ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 47/2022 PRIVIND AJUSTAREA PREȚURILOR CONTRACTELOR DE ACHEZIȚI PUBLICE ÎN TEMEIUL ÎMPREVEDERII ÎN REGULILE SPECIALE REGULAMENTAT PRIN DISPOZIȚIILE ART. 3 ALINEI DIN O.U. NR. 47/2022 ÎN DATA DE 21.11.2023 ANTRENORUL A TRANSMIS ADRESA NR. 5202312300 PRIN CARE MENȚIONĂZĂ FAPTUL CA APLICAREA FORMULEI PREVĂZUTE DE ART. 4 DIN OUG 47/2022 ȘI VALORAREA RESTULUI DE EXECUȚIE ÎN CONȚINUTUL CURENTE DE PIATA, (PANA A AMAN AVA ÎN VEDERE ȘI ÎNFIȚAREA CONTRACTULUI A DEVENIT EXCESS DE ONEROZITATE PENTRU ANTRENOR DIN CAUZA SITUȚIILOR PREVĂZUTE LA ART 1 DIN OUG 47/2022, IAR COSTUL DE PROFIT, STRICT ȘI LIMITATIV PREVĂZUT ÎN CONTRACT, NU PERMITE ACOPERIRIA COSTURILOR SUPPLEMENTARE EFECTIVE DE REALIZARE A LUCRĂRILOR ȘI DE FURNIZAREA ȘI ÎMPLENTAREA OBIECTIVELOR ȘI ÎNVESTIȚIILOR. DINAI SA A ANALAZAT DOCUMENTELE ANTRENORULUI CU PRIVIRE LA ÎNCEPEREA AMABILĂ A CONTRACTULUI CONFORM PREVEDERILOR ALIN. 9 ȘI 10 DIN OUG 47/2022 PRIVIND AJUSTAREA PREȚURILOR CONTRACTELOR DE ACHEZIȚI PUBLICE CONTRACTELOR SECTORIALE CONTRACTELOR DE CONSULTANȚĂ ÎN CADRUL ÎN VIGILANȚA DE LA 20.12.2019 ȘI A TRANSMIS ANTRENORULUI RAȚIUNĂ ȘI SOLICITAREA ACETUIA DIN CORESPONDENȚA TRANSMISĂ, NU SUNT DE NATURA A JUSTIFICĂ ÎNCEPEREA CONTRACTULUI PRIN ACORDO, ÎN TEMEIUL ÎMPREVEDERILOR ÎN REGULILE SPECIALE REGULAMENTAT PRIN DISPOZIȚIILE ART. 3 ALINEI DIN O.U. NR. 47/2022 ÎN DATA DE 28.02.2024 ȘI DATA DE 15.07.2024 BENEFICIARUL A TRANSMIS ANTRENORULUI ADRESA PRIN CARE ÎI SOLICITA ACETUIA SA TRANSMITA DOCUMENTELE ÎN VEDEREA ÎNCEPERII OPERĂRILOR ACETUIA, PRECUM ȘI ANUNȚUL PROIECT ÎN VEDEREA ÎNFIȚĂRII CONTRACTULUI ÎN TERMIȘUL CONTRACTUAL, PANA ÎN PREZENT ANTRENORUL NU A RĂSPUNS LA SOLICITĂRILE BENEFIICIARULUI.
5	VARIANTA OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SFANTU GHEORGHE	0+000	11+560	CONTRACT ELABORARE ȘI FINALIZAT ANTRENORUL: ASOCIERIA SC GOTT STRASSE SRL ȘI SC EUROSTRADA SRL ȘI SC PERFECT CONSULT EUROPE SRL ȘI HYDROSTROY AD.	SFANTU GHEORGHE	1	11.56	85%	86%	07.05.2018	2020 - FINALIZARE PROIECTARE, ETAPA 1.7. 2022 - SEMNARE EXECUȚIE LUCRARI	2024		289.41 MIL LEI FARA TVA	ACORDO CONTRACTUAL NR. 25372/ 02.2022 ORDIN DE ÎNCEPERE 01.11.2022 PERIOADA DE PROIECTARE: 5 LUNI DE LA DATA DE ÎNCEPERE CARE ÎNCULDE APROBAREA DE CATRE BENEFIICIAR A PROIECTULUI TEHNIC ȘI A DETALIILOR DE EXECUȚIE. PERIOADA DE GARANȚIE: 36 LUNI. PERIOADA DE PROIECTARE. PERIOADA DE GARANȚIE: 36 LUNI. A FOST OBTINUT ACETUIA CTE-CAN ÎN 26.06.2022 DIN 16.06.2022 A ÎNCEPUT EXECUȚIA LUCRĂRILOR. EXECUȚIA LUCRĂRILOR SE DESȘURĂ CONFORM GRAFICULUI DE EXECUȚIE APROBAT.

