

## SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - IULIE 2024

## VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE

Nr/Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	Ani dechidere	Link sanare	Valoarea proiect	Observatii	
1	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	29-500	33-190	ITINEREA SPA	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUD ÎNTRE AL KM 29+600 ȘI AL KM 55+520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 1: ULTIMETA - DN 4	3.69	100.00%	99.96 % (FARA ESCALADARE) 155.88 % (CU ESCALADARE)	31.07.2019 - PROIECTARE; 06.08.2020 EXECUTE	IUNIE 2023	IUNIE 2023			169.5 MIL. LEI FARA TVA	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR A AVUT LOC PE DATA DE 13.06.2023
2	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	12-300	21-750	TIBRENA SCAY S.P.A	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNTRE A1 - DN 7 ȘI DN 2 - A2	SECȚIUNEA DN 2 - A2	11.45	20.92%	24.42%	04.05.2020	CONTRACT REZILIAT ÎN 21.12.2022	ANUL 2021			231.75 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT REZILIAT ÎN DATA DE 21.12.2022. A FOST FINALIZATA PROCEDURA DE ACHIZITIIE A SERVICIILOR NECESARE REALIZAREA UNOR EXPERTIZE PENTRU LUCRARILE EXECUTATE DE CATRE ANTREPRENOR. A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXPERTIZA TEHNICA A LUCRARILOR ÎN DATA DE 13.07.2023. ULTERIOR FINALIZATI EXPERTIZI TEHNICE. ÎN FI ÎNTOCMITA DOCUMENTATIJA PENTRU RECEPTIA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT. DUPA FINALIZAREA EXPERTIZEI TEHNICE, A FOST ÎNTOCMITA DOCUMENTATIJA PENTRU RECEPTIA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT SI A FOST PUBLICAT ÎN SEAP ANUNȚUL DE PARTICIPARE NR. CN202035 PENTRU ""PROIECTARE ȘI EXECUTE MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNTRE AL DN 7 ȘI DN2- A2". TERMINUL LIMTA PENTRU RESPONDEREA OFERTELOR A FOST ÎN DATA DE 26.03.2024. ÎN FI PREZENTE DE EVALUADA OFERTELE DEPUSE.
3	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	33-190	35+600	ASOCIEREA S.C. TRAMECO S.A. - VINCOTAY - SR. S.S. - CONSTRUCTII ERBASU S.A. - GRAFIC TENDS S.R.L.S.C. (SUDD DE ASOCIERE TRAMECO S.A.)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNTRE AL KM 33+000 ȘI AL KM 55+520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 2 - BERKENI DI 401	2.41	100%	91.44% (FARA ESCALADARE) 141.99% (CU ESCALADARE)	06.05.2019	ANUL 2023	IUNIE 2023			146 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUTE PASAI BERKENI A FOST SEMNAT ÎN DATA DE 19.03.2019. ORDIN DE ÎNCEPERE EXECUTE: 23.06.2020. ETAPA 1: 10.08.2020; ETAPA 2: 21.09.2020; ETAPA 3: 08.06.2021; ETAPA 4: AUTORITATE DE CONSTRUIRE; AC NR. 27/12.06.2020 - ETAPA 1; AC 37/30.07.2020 - ETAPA 2; AC 52/10.09.2020 - ETAPA 3; AC NR. 24/31.05.2021; AC NR. 70/13.12.2021 PWR1. 17/18.08.2023
4	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	55+605	64+160	ASOCIEREA S.C. DELTA A.C.M. 93 SRL & AZVIRT LLC & S.C. MARDESIGN S.R.L.	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNTRE A1 - DN 7 ȘI DN 2 A2 SECȚIUNEA A2 (KM 55+605) - DN 7 (KM 64+160)	SECȚIUNEA A2 KM 55+605 - DN7 KM 64+160	8.695	86.5% - PROGRES FIZIC	77.73% - PROGRES FINANCIAR	2023 ORDIN DE ÎNCEPERE DUPA ANULAREA REZULIILII	2025				106.6 MIL. LEI FARA TVA	AVAND ÎN VEDERE CA EXISTA HOTARAREA DE INSTANTA PRIVITOR LA ANULAREA REZULIILII CONTRACTULUI, INGINERIA FIZIC DNDP BUCUREȘTI A FMS ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU CONTINUTAREA LUCRARILOR CU ANTREPRENORUL DELTA ACUM 93 SRL. DATA DE ÎNCEPERE ESTE 01.08.2023. ÎN PREZENT, RELUAREA RELATIILOR CONTRACTUALE ESTE ANULATA DE AMBELE PARTI IMPLICATE. AU FOST SOLICITATE ANTREPRENORULUI MOBILIZAREA PERSONALULUI, TRANSFERAREA PROGRAMULUI DE EXECUTE ȘI A BANCOTELOR LUNARE, CONȚINUTORII PREVEDERILOR CONTRACTUALE. PANA LA ACETEA DATA ANTREPRENORUL NU A MOBILIZAT PERSONALUL, NUA TRANSMIS PROGRAMUL DE EXECUTE PROGRAMABILE LUNARE. A FOST ÎNTOCMITA O NOTA DE CONSTATARE PE SANȚIER ÎN CARE AU FOST CONSTATATE ABANDONUL SANȚIERULUI ȘI STAREA DEGRADATA A PASAJULUI DE LA KM 64+160. ANTREPRENORUL A FOST NOTIFICAT CU PRIMEA LA NERESPUNDEREA PREVEDERILOR CONTRACTUALE ȘI LA ADUSA CONȘTIINTA CA ARE OBLIGATIA DE A RElua ȘI FINALIZA LUCRARILE RAMASE DE EXECUTAT, SUB SANȚIUNEA SUPORTANII TULUIOR CONȘTIINTA CONTRACTUALE ȘI LEGALE INCIDENTE. ÎN DATA DE 30.03.2024 A FOST PROMISIVĂ ȘI SOLUȚIA ÎN GORȘUL DOBĂRÎNĂ DE REZULIE ÎNDOCANIA ȘI A FOST DISPUȘA REZULIAREA CONTRACTULUI NR. 92/27536/15.11.2011. HOTARAREA NU ESTE DEFINITIVA, ANTREPRENORUL A REALIZAT APIL - URMATOAREA ȘEDINTA A FOST STABILITA PENTRU DATA DE 09.09.2024.
5	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	12-200	13+570	ASOCIEREA SC.MARSTAR.COM SRL - HIDROSTROY AO	PROIECTARE ȘI EXECUTE LARGIRE LA 4 BENZI DNEA ȘI MASURI DE SIGURANTA RUTIERA PE SECT CURBURI ÎNTRE CENTURA BUCUREȘTI ȘI ÎNTERSECTIA CU ȘOSEAJA DINTIA-MOGOSONIAI		1.28	0%	0%	01.02.2024 DATA ORDIN DE ÎNCEPERE A ACTIVITATEI DE PROIECTARE 03.07.2024 DATA ORDIN DE ÎNCEPERE LUCRARI	01.03.2025	2025			61.566,346 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 12.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE ȘI EXECUTE CU ANTREPRENORUL ASOCIEREA SC.MARSTAR.COM SRL - HIDROSTROY AO. ÎN DATA DE 11.01.2024 A FOST COMUNICATA DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITATEI DE PROIECTARE 01.02.2024. ÎN DEȘI EMPRIERENRE NR. 81/08.02.2024. DECIZIE DE EMPRIERENRE NR. 4482/10.04.2024 PAC APROBAT DE CATRE SUPERVIZOR PRIN ADRESA NR. 16/09/2024.04.2024 AVIZ CTE CNR SA NR. 5807/21.04.2024 - FAZA PAC AUTORITATE DE CONSTRUIRE 34/18.06.2024 PTE APROBAT DE CATRE SUPERVIZOR PRIN ADRESA NR. 16/09/2024.05.06.2024 AVIZ CTE CNR SA NR. 5807/20.06.2024 - FAZA PTE

6	VARIANTE OCULTARE IN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTARE S.L.	CENTURA BUCURESTI	4+215	5+235	ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE CONVERGENTA PROIECTULUI "PENETRATIE PREL GHINCEA-DOMNESTI SI SUPRASARIRE 80 GHINCEA INTRE STR BRASOV SI TERMINAL 47" CU PE "PASAJ SUPRATEREN PE DI.602, CENTURA BUC-DOMNESTI"		1.02	0%	0%	20.02.2024 DATA ORDIN DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE	20.02.2025		41.913 MILI LEI FARA TVA - VALOARE CONTRACT	<p>IN DATA DE 29.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTEPRINGRUL ASOCIEREA S.C. TRACON S.R.L. - S.C. ACVATOT S.R.L.</p> <p>*2 LUNI - DURATA ACTIVITATI DE PROIECTARE</p> <p>*10 LUNI - DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR</p> <p>DATA DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE 20.02.2024</p> <p>SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 2 - PRIN ADRESA NR. 27/5215/27.06.2024</p> <p>SUPERVIZORUL A APROBAT DOCUMENTATIA PAC REV. 3 - PRIN ADRESA NR. 27/6077/01.08.2024</p>
---	--	------------------------	-------------------	-------	-------	--	--	--	------	----	----	---	------------	--	---	--