

## SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - SEPTEMBRIE 2024

## DRUMURI NAȚIONALE

## DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE

Nr C/1	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN79	4+150	107+745	ASTALDI S.P.A.	ARAD - ORADEA, KM 4+150 - KM 107+745		103.55	98%	98%	03.02.2009	REZILIAT	IN FOLOSINȚA		266.31 MIL LEI FARA TVA	<p>PROBLEME:</p> <p>CONTRACTUL A FOST REZILIAT DE CATRE BENEFICIAR ÎN DATA DE 02.10.2020 DATORITĂ ÎNTĂRZIERILOR ȘI NEECUELTĂRII LUCRĂRILOR RAMASE DE EXECUTAT DE CATRE ANTREPRENOR.</p> <p>1. NEECUELTĂRIEA LUCRĂRILOR PENTRU PODUL DE LA KM 41+635</p> <p>2. ÎNTĂRZIEREA FINALIZĂRII EXECUȚIEI LUCRĂRILOR</p> <p>ÎN DATA DE 26.04.2023 A FOST EMISA HOTĂRÂREA ARBITRALĂ FINALĂ ÎN CADRUL DOSARULUI ICC 257007/HBN.</p>
2	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN62	1+350	44+600	ASOCIEREA S.C. ALEKOR TRADING S.R.L. - ÎMPREȘIA DE CONSTRUCȚII ÎNG. E. MANTOVAN S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	ALEXANDRIA - TURNU MAGURELE		45.95	80.00%	64.14%	07.09.2022	03.03.2024	SUB TRAFIC		126.323 MIL LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU AMBELE SECȚIUNARI	<p>ORDINUL DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR A FOST EMIS ÎN DATA DE 07.09.2022, ÎN PREZENTUL AMPLASAMENTULUI AVUT ÎN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZĂȚIEI DE CONSTRUCȚIE NR. 43/29.08.2022.</p> <p>A FOST EMISA DE CATRE MITI AUTORITĂȚIA DE CONSTRUCȚII NR. 43/29.08.2022 - ETAPA 1/81-3-100 - KM 44+600 ȘI KM 49+154 - KM 52+649; A FOST OBTINUT AVULUL CTE NR.5307 ÎN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE.</p>
3	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN62	49+124	52+649	ASOCIEREA S.C. ALEKOR TRADING S.R.L. - ÎMPREȘIA DE CONSTRUCȚII ÎNG. E. MANTOVAN S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	TURNU MAGURELE - PORT TURNU MAGURELE		3.455	76.80%	64.14%	07.09.2022	2024	SUB TRAFIC		126.323 MIL LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU AMBELE SECȚIUNARI	<p>ORDINUL DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR A FOST EMIS ÎN DATA DE 07.09.2022.</p> <p>A FOST EMISA DE CATRE MITI AUTORITĂȚIA DE CONSTRUCȚII NR. 43/29.08.2022 - ETAPA 1/81-3-100 - KM 44+600 ȘI KM 49+154 - KM 52+649; A FOST OBTINUT AVULUL CTE NR.5307 ÎN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE.</p>
4	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN7C	104+000	130+800	RUTIERA CONEX XXI S.R.L.	TRANSFĂGĂRASAN		26.8			01.04.2024	TERMEN ÎNȚĂLAT 01.05.2025 TERMEN CONFORM AA1 30.06.2025			8.409 MIL LEI FARA TVA	<p>ÎN DATA DE 27.02.2024 S FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE FAZA DALI</p> <p>ORDINUL DE ÎNCEPERE ESTE DATA DE 01.04.2024.</p> <p>A FOST EMISA DECIZIA ETAPĂ DE VALOARE ÎNȚĂLATĂ DE CATRE ANPM.</p> <p>ÎN PREZENT PROIECTANTUL REALIZEAZĂ EXPERIENȚE TEHNICE ȘI INVESTIGAȚII DE TEREN (GEOTEHNICE, TOPOGRAFICE, ETC.)</p>
5	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN7	251+475	254+315	S.C. GEISER TRANSILVANIA SRL - SERVICII DE PROIECTARE ȘI CONȘOS. PROIECT SRL ÎN CALITATE DE SUBCONTRACTANT	REALIZARE LARGIRE VALEA OLTULUI LA 4 BENDI DE CIRCULATIE ÎNTRU KM 251+475 - KM 254+315	2021	2.84	100%	100%	01.11.2019	17 NOIEMBRIE 2021			22.141 MIL LEI FARA TVA	<p>ÎN PERIOADA DE GARANȚIE</p> <p>AU FOST SOLICITATE LA CESTRĂ EFECTUAREA DE TESTE ÎNAINTE DE RECEPTIA FINALĂ</p>

6	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN73	13+800	128+250	ASOCIEREA AZM SA - STRACO GRUP SRL - TRACTE BIEL	MODERNIZARE: PRTESTI - CAMPULUNG - BRADOV KM 13+800 - KM 42+950, KM 54+050 - KM 128+250	103.25	49.82%	52.50%	19.05.2014	DECEMBRIE 2023	<a href="http://www.chiarul.ro/comunicare-privind-proiectul-13-10-2022">http://www.chiarul.ro/comunicare-privind-proiectul-13-10-2022</a>	275.86 MIL. LEI FARA TVA	A FOST RECEPTIONAT UN SECTOR DE 28.85 KM, PV 221/14-10-2020 IAR IN 24.03.2022 A FOST SEMNAT CTRUL PPT SERVICII DE VERIFICARE A PROIECTIILOR TEMPE DE EXECUTIE PENTRU BESTIAI CONTRACTUAL, ESTE IN CURS DE REZIEBRE CONFORM CERERII EXECUTANTIIUI CE FACE OBIECTUL UNUI DOSAR AFLAT PE ROLUL TRIBUNALULUI BUCURESTI. PT RESTUL DE EXECUTAT, IN 13.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL ACTUALIZARE PPT DE MODERNIZARE PRTESTI - CAMPULUNG - BRADOV KM 54+050 - KM 128+250 LA ORDIER BRADOV. DOCUMENTATA TEMPECA A FOST ANUNCIATA IN CTEI CNABR. SA AU SOLICITAT COMPLETARI IN 17.10.2022 SA A TRANSMIS CF. PREVEDERILOR CONTRACTUALE NOTIFICAREA DE REMEDIERE CĂTRE PRESTATOR, CU TERMEN 19.02.22 SA AVUAT IN CTEI - CNABR - SIGURANTA DISCIPLINATE DOCUMENTARIA TEMPECA - ARSAD IN CTEI - CNABR, IN C.A. AL C.A. A.I.S. S.A. IN CONSILIUL INTERMINISTRAL DE AJUTARE LUCRARI PUBLICE DE INTERES NATIONAL SI LOCUMTE (AVIZ NR. 28/10.05.2023) A FOST DEMARATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA LICITATIE DESCHISA CU ANUNTUL DE PARTICIPARE NR. CN102578/20.05.2023. PENTRU „EXECUTIE LUCRARI LA OBIECTIVUL „MODERNIZARE DN 73 KM 13+800 - KM 42+950, KM 54+050 - KM 128+250 PRTESTI - CAMPULUNG - BRADOV”. SECTOR KM 54+050-KM 128+250, LOT 1: KM 54+050 - KM 69+350; LOT 2 KM 69+350 - KM 128+250”. DATA LIMITA DEPUNERE OFERTE: 19.07.2023. TERMEN SOLICITARE CLARIFICARI: 27.06.2023. DATA RAPUSN CLARIFICARI: 07.07.2023. SA PRELUNGIT TERMINUL DE DEPUNERE AL OFERTELOR PANA LA 17.08.2023. IN CURS DE EVALUARE OFERTE. PROCEDURA DE ACHIZITIE IN CURS DE FINALIZARE. SA AU DEPUR DOCUMENTELE SUPTORT SI LUMEAZA VERIFICAREA LOR DE CĂTRE COMISIA DE LICITATIE. CONTRACTUL DE EXECUTIE PENTRU LOTUL 2 ESTE IN CURS DE SEMNARE. PT LOTUL 1 SA DEPUR CONTESTATIE. SA NICHIF. ACHIZITIE CONTRACTUAL PT EXECUTIA LUCRARIILOR PE LOTUL 2 IN 21.02.2024. ANTPREMIOR: SC - VARDOM CONSTRUCT SRL. VALOAREA INVESTITIEI: 211.452.774.48 LEI (PARA TVA). IN 11.03.2024 SA EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERERE A LUCRARIILOR, LA ACELASTA DATA SE EXECUTA LUCRARI DE CONSOLIDARE INCEPAND DE LA KM 90+400, PENTRU MICROPILOTI SI FUNDATII ADANCII DE PARAREP PROGRES FIDC 24% A FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR PENTRU LOTUL 1 KM 54+050-KM 69+350 CAMPULUNG BRADOV FUNDATA, IN 06.08.2024. ANTPREMIOR: ANTPREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI ALC LUI, VALOAREA INVESTITIEI 426.233.446 LEI. A FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR CU DATA DE INCERERE 14.10.2024. A FOST PRIMIT AMPLASAMENTUL IN DATA DE 14.10.2024.	
7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	55+425	69+350	ASOCIEREA SC SYLC CONT TRANS SRL/INDENROINPAD	IGONESTI - VAFURILE	LOT 3	13.93	100%	97.46%	15.03.2019	IN DATA DE 15.06.2022 A AVUT LOC RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARIILOR	55.95 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.06.2022 A FOST APROBAT DE CATRE INVESTITOR PVRTL NR. 110	
8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	51+041	109+905	ASOCIEREA ESTA INSAAT SANAYI LOJITRIVE DIS TICARET ANONIM SIRIETI - GURAL MADROKUL INKAT NAKIYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRIETI	SECTOR 2: TARGOVISTE - SRINJA KM 51+041, KM 109+905, DRUM LA 2 BEND DE CIRCULATIE	SECTOR 2	57.474	0%	0.09%	ORDIN INCERERE PROIECTARE 16 OCTOMBRIE 2023	OCTOMBRIE 2027	1158 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUAL A FOST SEMNAT IN DATA 21.09.2023. - PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 36 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE - 120 LUNI. IN PERIOADA DE PROIECTARE PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE IN VEZDEAREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (PAC).	
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN56	47+000	84+020	MOCHLOS S.A.	GAUCEA MARE - CALAFAT	LOT 2	33.83	100%	91.43%	03.09.2012	16.06.2021	81.94 MIL. LEI FARA TVA	PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARIILOR A FOST APROBAT DE DIRECTORUL GENERAL AL CNABR IN DATA DE 16.06.2021.	
10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	69+350	102+660	ASOCIEREA SC DRUM ASFALT SRL - VAHOSTAV SK A.S. - TRAMECO SA - ILE VOIREL CONSTRUCT SRL	VAFURILE - STEI	LOT 4	33.31	100%	95.42%	29.06.2020	IN DATA DE 29.12.2021 A AVUT LOC RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARIILOR	ANIA 2021	74.78 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 29.12.2021 A FOST APROBAT DE CATRE INVESTITOR PVRTL NR. 303.

11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0+000	44+130	ASOCIERIA ESTA INGAAT SANAY LUDITRA VE DSI TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUN AL MADDENLIK INGAAT NAKULYE SANAY VE TICARET ANONIM SIRKETI	LOT 1	LOT 1 (SECTOR 1) BALDANA - TARGOVISTE KM. 0+000 - KM 44+130 LANGIRE LA 4 BEND DE CIRCULATIE	44.13	0%	2.03%	ORDIN INCEPERE 1 MARTIE 2023	ESTIMAT AUGUST 2026			869.18 MIL LEI FARA TVA	LOTUL 1 - IN DATA DE 17.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 92/4439 CU ASOCIERIA ESTA INSAAT SANAY LOJISTICE VE DSI TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUN AL MADDENLIK INGAAT NAKULYE SANAY VE TICARET ANONIM SIRKETI PROIECTUL PENTRU AUTOFUNDAREA EXECUTARII LUCRARILOR A FOST AVANZAT IN CTE CNMIR SA IN DATA DE 16.02.2024 AVIZ NR. 5578
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN288	0+000	76+758	ASOCIERIA - SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTIE DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (FOSTA SC AQUA PARC SRL) - LIDER ASOCIERE - SC MANGU HOLDING SRL - VINOZAV SA S.R.L. - TRAMCO SA	MODERNIZARE DN288, TARGU FRUMOS - BOTOSANI, KM 0+000 - KM 76+758	71.512	99.50%	90.83%	02.08.2021	23.07.2024	SUB TRAFIC	267.31 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE - SEMNAT IN DATA DE 20.05.2020. AVIZAT PT CTE CNMIR 21.07.2021 AVIZAT PT CTE CNMIR IAS - 09.06.2021. AVIZAT DTAC CNMIR SA - 10.03.2021. AVIZAT DTAC CNMIR SA - 16.03.2021. AUTOFUNDATIE DE CONSTRUIRE NR. 212/21.05.2021 EMISA DE MTC. IN DATA DE 28.12.2021 A FOST AVANZAT IN CTE CNMIR PROIECTUL TEHNIC ETAPA II. IN BENDITA CTE CNMIR IN DATA DE 28.05.2023 A FOST AVANZAT SI ETAPA A PTE PENTRU ZONELE CU CONSIDERABILI. IN DATA DE 23.07.2024 A FOST APROBAT PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR PT PTE NR. 146293.07.2024.		
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	30+950	52+350	ASOCIERIA COSELEN S.P.A.S.C. BT INVEST S.R.L.-CHIRULAI ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE S.C. TOTAL ROAD S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE LANGIRE LA 4 BEND DN7, BALDANA (TITL) KM 30+950-KM 52+350	21.4	65.00%	27.00%	01.09.2022	2025	2025	242.36 MIL LEI FARA TVA	IN URMA CONSTITUIRII/PREZENTARII DE CATRE ANTIPIRENOIR SI A APROBARI DE CATRE JEFETIARI/AI AUTORITATII CONTRACTANTAT. IN DATA DE 18.08.2022, A INSTRUMENTIULUI DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE, SUPERVISORUL A INMANTAT IN DATA DE 25.08.2022, ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE CATRE ANTIPIRENOIR, CU NOTIFICAREA DATEI DE 02.09.2022 LA DATA DE INCEPERE PENTRU ACORDUL CONTRACTUL NR. 92 / 21750 DIN 22.03.2022 "PROIECTARE SI EXECUTIE LANGIRE LA 4 BEND DN7, BALDANA - TITL EM. 19/2021 - KM 30+950 - KM 52+350" IN DATA DE 26.05.2023 A FOST EMISA AUTOFUNDATIA DE CONSTRUIRE NR. 26 / 26.05.2023 (NR. MFI 17940/26.05.2023). A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 493/14.11.2022 AVANZAT CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI SUPPLEMENTARE SA ACESTI OBIECTI, CONFORM DOCUMENT DE AVANZARE CTE CNMIR, PRETUL CONTRACTULUI FINO DE 1.151.77254 LEI FARA TVA, DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR FINO DE 3 LUNI. AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 964.88724 LEI FARA TVA, NR. 2 - 186.7854 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE - 1.151.77254 LEI FARA TVA. LUCRARE DE EXECUTIE PENTRU OBIECTUL AU FOST FINALIZATE, URMANDO A SE RECEPTIA PRELIMINARA IN VEDEREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR. SA AU SOLICITAT UNELE REMEDIERI, CONSTRUCTIBILITATEI EFECTUANDU-LE IN TERMINUL STABILIT DE COMISE. AU FOST SEMNATE SI AMBONATE PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR NR. 17753 NR.2023 SI RESPECTIV NR. 180730 NR.2023 PENTRU CELE 2 CONTRACTE DE LUCRARI.		
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106+220	106+965	REABILITARE DN66 PRIN REAMENAJAREA SECTORULUI CUPRINS INTRE KM 106+000 - KM 106+965 IN VEDEREA CONSTRUIRE UNUI POD NOU PESTE JUU DE LA MERIA LA KM 106+920 REAMENAJARE SECTOR KM 106+220 - KM 106+9	ASOCIERIA S.C. FREYROM S.R.L.	1.325	99.00%	94.68%	12.11.2020	23.03.2023	ANXA 2023	27.939 MIL LEI FARA TVA (INCLUSIV ACTUALIZAREA PRETULOR)	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. (EXCLUSIV PERIODA DE TRAIPIRIGIURILOR DE RECALA-CUPRINDA IN PERIODA SA 15-15.03), CU D PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 66 LUNI (6 ANI). AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 671.0833 LEI FARA TVA, NR. 2 - 991.68577 LEI FARA TVA, NR. 3 - 468.53732 LEI FARA TVA, NR. 4 - 444.04433 LEI FARA TVA, NR. 5 - 5.389.0524 LEI FARA TVA, NR. 6 - 2.308.982.24 LEI FARA TVA, NR. 7 - 7.638.94638 LEI FARA TVA, NR. 8 - 524.420.29 LEI FARA TVA, NR. 9 - 1.464.405.18 LEI FARA TVA. TOTAL VALOARE (INCLUSIV ACTUALIZARE PRETURI) - 26.738.043.64 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 493/14.11.2022 AVANZAT CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI SUPPLEMENTARE SA ACESTI OBIECTI, CONFORM DOCUMENT DE AVANZARE CTE CNMIR, PRETUL CONTRACTULUI FINO DE 1.151.77254 LEI FARA TVA, DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR FINO DE 3 LUNI. AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 964.88724 LEI FARA TVA, NR. 2 - 186.7854 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE - 1.151.77254 LEI FARA TVA. LUCRARE DE EXECUTIE PENTRU OBIECTUL AU FOST FINALIZATE, URMANDO A SE RECEPTIA PRELIMINARA IN VEDEREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR. SA AU SOLICITAT UNELE REMEDIERI, CONSTRUCTIBILITATEI EFECTUANDU-LE IN TERMINUL STABILIT DE COMISE. AU FOST SEMNATE SI AMBONATE PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR NR. 17753 NR.2023 SI RESPECTIV NR. 180730 NR.2023 PENTRU CELE 2 CONTRACTE DE LUCRARI.		
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1	60+165	76+277	MODERNIZARE DN 1, SOVIEJA-LEPSA, KM 60+165 - KM 76+277	ASOCIERIA S.C. FREYROM S.R.L.	16.112	PROIECTARE IN DERULARE		ORDINUL DE INCEPERE PENTRU PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2023	106.54 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020, VALOARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 126.778.219.70 LEI CU TVA, DIN CARE: PROIECTARE: 8.635.886.42 LEI CU TVA EXECUTIE LUCRARI: 128.142.333.28 LEI CU TVA AVANZAT DTAC CTE CNMIR IAS 30.05.2022. AVANZAT DTAC CTE CNMIR SA - 08.06.2023. DURATA CONTRACTUALA ESTE 30 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARILOR - 6 LUNI PROIECTARE - 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI - 94 DE LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR. PTE AVANZAT CTE CNMIR IAS NR. 18065/03.02.2023 IN AVANZAREA CTE CNMIR SA DUPA IMPLEMENTAREA RECOMANDARII ASR STATULUI II. IN 604/19.03.08.2023. (PT. 1) SBREI. A FOST AVANZAT CTE CNMIR IAS ACUMULATIV DIVERGENT SEMNAT AVANZAT CTE CNMIR SA - 844 PT. II - 5486/07.09.2023. AVANZAT CTE CNMIR IAS FAZA 9F REVIZUIT SI REACTUALIZARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI NR. 1869/24.11.2023; AVANZAT CTE CNMIR II - 255/26/01.02.2024; AVANZAT CTE CNMIR II - 212/29.03.2024		

16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256+675	258+950	PROIECTARE SI EXECUTIE "REALIZARE BANDEI A TREIA DIN 7 VALILE OLTULUI INTR-EN KM 256+675 - KM 258+950"		2.274								8.46 MIL LEI FARA TVA	
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN69	0+000	10+000	ANTREPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI A.R.L. CLUJ S.A.	DRUM DE LEGATURA INTRE AUTOSTRADA AS ARAD - TRINGOARA - DIN BIREST DE EXECUTAT		9.9		20.08.2024	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 13.07.2024		Aug-25		235.845 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 22.08.2023, PRIN ADRESA NR. 2862/144/22.08.2023, BENEFICIARUL A NOTIUNAT ANTREPRINDERII CU PRIVIRE LA REALIZAREA CONTRACTULUI NR. 927703 DIN 02.02.2022 - PROIECTARE SI EXECUTIE -DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA AS ARAD - TRINGOARA - DN 69", IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CLAUZEI 64 (PREZIEREA DE CATRE BENEFICIAR) DIN CONDIȚIILE GENERALE DE CONTRACT, RESPECTIV CONFORM H.G. NR. 375 DIN 18.03.2022, ACESTA PRODUCAND SI EFECTELE INCERINTEI CUI SE -A-DI, RESPECTIV DATA DE 03.09.2023. - S-A SEMNAT PROCEDURA DE ACHIZITIE IN VEDEREA ATRIBUERII NOULUI CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE -DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA AS ARAD - TRINGOARA - DN 69" - REST DE EXECUTAT BENEFICIARUL A STABILIT CĂȘTIGATORUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE ANTREPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI A.R.L. CLUJ S.A.
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+300	IRMAT CONS SRL	DRUM DE LEGATURA AS - DN7 (TTUJ) (0+7126) - LARGURILE A 4 BENZI DE CIRCULATIE		14.3		OCTOMBRIE 2019	15.09.2024 (CF AA 31/2005 /15.07.2024)				923.97 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN VARIANTA DRAFT PREDAT DE CATRE PRESTATOR IN CURS DE ANALIZA. S-AU EMIS ONS ASUPRA VARIANTEI DRAFT A STUDIUL DE FEZABILITATE SI SE AȘTEAPTA VARIANTA FINALA. IN DATA DE 29.04.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE. STUDIUL DE FEZABILITATE SE AFCA IN ANALIZA LA BENEFICIAR. IN DATA DE 25.05.2023 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE BENEFICIARULUI LA DOCUMENTATIA INAVANTATA IN DATA DE 29.04.2023. PRESTATORUL IMPLEMENTAZA OBSERVATIILE FORMULATE PENTRU SF. PRESTATORUL A TRANSMIS SF-UL REVIZUIT IN DATA DE 28.10.2023. AU FOST EMISE OBSERVATI DIN PARTEA BENEFICIARULUI IN PREZENT SE AȘTEAPTA TRANSMITEREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU OBSERVATIILE IMPLEMENTATE IN PARTEA PRESTATORULUI. IN DATA DE 25.02.2022 CONTRACTUL A FOST SUPRINUT PENTRU O PERIOADA DE 2 LUNE SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 25.08.2022. IN DATA DE 22.09.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 2 LUNE SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 22.11.2022. STUDIUL DE FEZABILITATE - REVIZA 3 A FOST INAVANTAT IN DATA DE 20.08.2022. - A FOST PRELUNGITA PERIOADA CONTRACTUALA PRIN AA NR.5/25.11.2022, CU 90 ZILE. - STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZA 4 A FOST INAVANTAT IN DATA DE 26.11.2022. AU FOST EMISE OBSERVATI, FUND IN CURS DE IMPLEMENTARE. - PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARIILOR IN FORMA DRAFT A FOST INAVANTAT IN DATA DE 29.12.2022. -ASUPRA PAC AU FOST EMISE OBSERVATI IN DATA DE 09.02.2023. IN DATA DE 31.01.2023 PRESTATORUL A INAVANTAT REVIZA 1 A PAC, FINO EMISE OBSERVATI ASUPRA ACETUIA. IN DATA DE 24.02.2023, PRESTATORUL A INAVANTAT DOCUMENTATIA FINALA A PAC. - ACORDUL DE MEDIU SI AVIZUL DE GOSPODARIRE A PELODOR AU FOST OBTINUTE. FORMA DRAFT A PROIECTULUI TEHNIC DE STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZA 4 A FOST EXECUTAT SI FOST INAVANTATA DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE 15.02.2023. FUND IN ANALIZA CNAR. STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZA 4 A FOST AVANZAT IN CTE CNAR IN DATA DE 07.04.2023, IN CTE MITI IN DATA DE 23.02.2023, URMANDO A FI SUPUS SPRE AVIZARE IN CI. IN DATA DE 05.01.2024 A FOST AVANZAT IN CI nr. 1/05.01.2024 IAR IN DATA DE 28.02.2024 A FOST OBTINUT HG- 188/28.02.2024. IN DATA DE 05.09.2024 A FOST ANALIZATA DOCUMENTATIA PAC SI FOSTE IN CADRUL CTE CNAR.
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GIULU - APAHIDA	0+000	38+800	GIULU - APAHIDA		38.8				CONTRACT SERVICE DE PROIECTARE DESIGAT IN BAZA UNUI PROTOCOLO DE CATRE UNUL NIMPOCA				2345.52 MIL FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN ELABORARE FINALIZARE SF - 2022/ INTARZIER IN GESTIONAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONAT DE CATRE PRIMARIA CLUJ NAPOCA
20	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	106+650	142+250	S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SF / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. BUCUREȘTI - REVIZUIRE S.F.	MANDREASA - RADAUTI PRUIT		35.6	33.63%	0%					109.69 MIL LEI FARA TVA	SF REVIZUIT IN ANUL 2016 / HG NR. 460/28.05.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LIPSA INAVANTARE LUCRARI

21	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1H	6+000	12+000	SC MECANO BAU TRADING SRL	REMEDIERE DEFECTIUNII PE DN1H KM 6+000 - KM 12+000		6	100%	88.22%	15.10.2020	07.12.2021	ANUA 2021	12.761 MIL LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCERPERE A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR IN DATA DE 29 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INTOCMIT PV NR. 301. PERIOADA DE GARANTIE: 36 LUNI
22	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN51	2+600	43+783		ZIMNICEA - ALEXANDRIA		41.183						0.1953 MIL LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARII SPRE LICITATIE.
23	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2				PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 332+961		2						841.094 MIL LEI FARA TVA	AVIZ CTE DRDP IAGU - SF NR. 17429/14.06.2022; AVIZ CTE - CNAIR SA NR. 5469/23.06.2023; AVIZ MTI NR. 142/15/06.09.2023; OMTI NR. 1789/27.09.2023
24	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN57	152+990	200+745		152+990 - 200+745 (ORAVITA - MORAVITA)		47.755						658 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANGATA
25	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+160	106+900		PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, KM105+500		2.74	98%	92%	15.03.2021	07.06.2023	ANUA 2023	98.120 MIL LEI FARA TVA	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 26.05.2023 DESCHIDERE TRAFIC: 30.05.2023