





|    |   |                     |   |        |         |  |  |                               |                          |                                |  |  |  |   |   |   |
|----|---|---------------------|---|--------|---------|--|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| 11 | AUTOSTRADZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (CF, PT) | AUTOSTRADA          | AUTOSTRADA PASGANI - SUCZAVA  | 0+000  | 61+971  | SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL SAS<br>CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE 13.727.430.96 LEI FARA TVA) | PASGANI - SUCZAVA  | 61.971                        | 0%                       | 0%                             | 26.10.2022 (TERMEN INTIM)<br>05.10.2024 (4 LUNI SI 9 ZILE DE LA DATA DE INCERPERE CANTONAMENT AA NR. 13) |  | 1304.96 MIL LEI FARA TVA                                       | CONTRACT ETAPA PROIECTARE IN DERULARE.<br>A FOST SEMNAT ACTIA ADITIONAL PRIVIND AUTOTRASA PE TITULUL CONTRACTULUI CONFORM CUIUS 64/2023.<br>AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE SI ANALIZILE DE LABORATOR.<br>A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC.<br>BENEFICIARUL A APROBAT STUDIUL GEOTEHNICE PENTRU SUCZAVILE L. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 SI 12.<br>A FOST CERCETAT ACIZIOLA DE NEIUSI NR. 4711/14/2023.<br>A FOST REALIZAT ASM STAVILA 1.<br>A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN DATA DE 16.02.2024. AMR IN DATA DE 23.02.2024 IN CADRUL CTE MFI.<br>IN DATA DE 31.03.2024 STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL CONSULTULUI INTERNAMENTAR.<br>A FOST DETINUTA HG NR. 180/31.04.2024 DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE.<br>CONTRACTUL DE PRESTARE SERVICII A FOST SEMNAT INCAZAND O INCAZARE INCALCATA DE DATA DE 24.08.2024.  |   |   |
| 12 | AUTOSTRADZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (CF, PT) | AUTOSTRADA          | AUTOSTRADA SUCEAVA - DINI SI DOLJA KOPRES DMZII - FRONTIERA SIRET   | 0+000  | 55+700  | SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL SAS<br>CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE 10.022.830.13 LEI FARA TVA) | SUCEAVA - SIRET  | 55.7                          | 0%                       | 0%                             | 06.10.2022 (TERMEN INTIM)<br>09.05.2025 (54 LUNI SI 17 ZILE LA DATA DE INCERPERE CF AA NR. 22)           |  | 882.9 MIL LEI FARA TVA   | CONTRACT ELABORARE SI PAC SI PFT IN DERULARE.<br>INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMANATE, IN DATA DE 24.08.2024. BENEFICIARUL A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILITATILOR PREZENTATE IN PFT, INCLUSIV UTILITATELE SUBLICTIVE SI PE APROBARE "SOPORTAMENT". A FOST SEMNAT ACTIA ADITIONAL PRIVIND AUTOTRASA PE TITULUL CONTRACTULUI CONFORM CUIUS 64/2023.<br>A FOST APROBAT SI DIN CELE 10 SECURITARI AFERENTE STUDIULUI GEOTEHNIC.<br>A FOST REALIZAT ASM STAVILA 1.<br>AU FOST APROBATE SI DIN CELE 10 SECURITARI AFERENTE STUDIULUI GEOTEHNIC.<br>A FOST REALIZAT ASM STAVILA 1.<br>A FOST CERCETAT ACIZIOLA DE NEIUSI NR. 27.01.2024.<br>PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE FARA STUDIUL GEOTEHNIC COMPLET.   |   |   |
| 13 | AUTOSTRADZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (CF, PT) | AUTOSTRADA          | AUTOSTRADA SIRBU - PIFESTI  | 44+800 | 68+000  | SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL SAS<br>CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE 10.022.830.13 LEI FARA TVA) | SECTIUNEA 6, CONEXIUNE DIN 73C CU AUTOSTRADA SIRBU - PIFESTI (NOD TOVENI) SI MODERNIZARE DIN 73C (KM 44+800 - KM 68+000) | SECTIUNEA 6                   | 26.2                     | 91% LOTUL 1<br>70% LOTUL 2     | 83% LOTUL 1<br>20% LOTUL 2   | 18.07.2022   | SEMESTRUL 2 2025   | ESTIMAT 2028  | 2,099 MIL LEI FARA TVA - TOVENI:<br>CURTA DE ARGES<br>3,926 MIL LEI FARA TVA - PIFESTI:<br>AUTOSTRADA SIRBU - PIFESTI   | IN DATA DE 04.04.2022 AU FOST SEMNAT URMATOARELE CONTRACTE CONTRACT DE SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTARE DE AVANARE A LICENTILOR DE INTERVENII PENTRU "DN 73C, KM 44+800 - KM 55+000, CURTA DE ARGES - TOVENI (LOT 1), INCHEIAR CU S.C. PROCECT - CONTRACT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., IN VALOARE DE 1.800.176.54 LEI (FARA TVA), DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 20 LUNI DE LA DATA DE INCERPERE DE INCERPERE CONTRACT DE SERVICII DE ELABORARE SI SI PROIECTARE PENTRU "REABILITARE / MODERNIZARE DIN 73C, KM 55+000 - KM 68+000", TOVENI - MUNICIPIUL BANNICU VALCEA" (LOT 2), INCHEIAR CU S.C. PROCECT - CONTRACT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., IN VALOARE DE 3.686.099 LEI (FARA TVA), DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 22 LUNI SI 30 ZILE DE LA DATA DE INCERPERE DE INCERPERE CONTRACTULUI DE INCERPERE A FOST CERCETAT ACIZIOLA DE NEIUSI NR. 31.07.2022.<br>LOT 1: (DAI) KM 44+800 - KM 55+000)<br>LOT 2: (DAI) KM 55+000 - KM 68+000)<br>A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA, CTE AMR IN CADRUL CTE CNAR SA, CTE AMR IN CADRUL CTE CNAR SA PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE.<br>A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA ANEXE VARIANTE DE TRASEU 1 SI 2 PRIVIND DRUMUL DE LEGATURA DINTRE DN 73C SI AUTOSTRADA SIRBU-PIFESTI.<br>A FOST AVANAT IN CADRUL SECURITATEI CTE CNAR SA ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2, FINO STABILITA VARIANTA FINALA DE TRASEU SI DRUMULUI DE LEGATURA DINTRE DN 73C SI AUTOSTRADA SIRBU-PIFESTI (NOD TOVENI). AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CA VALCEA SI CA ARGES IN CURS DE OBTINERE AICE SI ACCORDURI.<br>STUDIUL GEOTEHNIC A FOST FINALIZAT.<br>A FOST DATA DECIZIE DE INCHEIARE PRIVIND IMPACTUL SUPRA MEDIULUI.<br>IN CURS DE FINALIZARE SIUDIU DE FEZABILITATE PENTRU "REABILITARE / MODERNIZARE DIN 73C, KM 55+000 - KM 68+000", TOVENI - MUNICIPIUL BANNICU VALCEA" (LOT 2). |
| 14 | AUTOSTRADZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (CF, PT) | DRUM DE MARE VITEZA | DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE DEI - BISTITA - VITKA DOBREI - SUCZAVA | 0+000  | 199+000 | SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL SAS<br>CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE 13.727.430.96 LEI FARA TVA) | BAA MARE - DEI - BISTITA   | LOT 1: 120 KM<br>LOT 2: 79 KM | LOT 1: 10%<br>LOT 2: 10% | LOT 1: 13.50%<br>LOT 2: 13.50% | 27.03.2023   | LOT 1: 05.01.2025 (SCORFOM A.A.1) /29.07.2024)<br>LOT 1: 10.01.2025 (SCORFOM A.A.1) /12.06.2024) | LOT 1: 12.47 MIL LEI FARA TVA<br>LOT 2: 8.376 MIL LEI FARA TVA | IN DATA DE 25.10.2022, CNAR A COMUNICAT REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE PROIECTARE BAA MARE - DEI (LOTUL 1) SI DEI - BISTITA (LOTUL 2).<br>OPERANTULUI DESEMNAT CASTERING IN CADRUL AMELOR LOTURI ALE PROCEDURII DE ATRIBUIRE PUBLICE ESTE ADOPTATA CLAUZURA VARIANTEI SI CONSOLIDANTA S.R.L. (CEREREA ADOPTAREI - S.C. METROLA S.A. - CAPITAL VITKA S.R.L.).<br>VALOAREA OFERTATA PENTRU PROIECTAREA FIECAREI LOT ESTE URMATOAREA:<br>• PENTRU LOTUL 1 - BAA MARE - DEI: CU PREIUL DE 22.746.862,57 LEI FARA TVA.<br>• PENTRU LOTUL 2 - DEI - BISTITA, CU PREIUL DE 8.376.369,89 LEI FARA TVA.<br>DURATA AMELOR CONTRACTE DE PROIECTARE ESTE DE 18 LUNI DE LA DATA DE INCERPERE A CONTRACTULUI DIN CALE 14 DE LUNI - STUDIUL DE FEZABILITATE CONTRACTUALE AU FOST SEMNATE IN DATA DE 16.02.2024.<br>A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU CEE DOUA CONTRACTE, ACESTA FIIND DATA DE 27.03.2023.<br>ANALIZA MULTICRITERIALA A FOST REALIZATA DE CATERING PENTRU DATA DE 14.08.2023 FIIND EMISE OBSERVATIILE SI DOCUMENTATIILE IN DATA DE 04.07.2023.<br>ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN DATA DE 24.08.2023.<br>ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN DATA DE 10.05.2024. AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE SI STUDIUL GEOTEHNIC IN DATA DE 30.07.2024.<br>AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE SI STUDIUL ARHEOLOGIC IN DATA DE 26.07.2024 A FOST APROBAT STUDIUL TOPOGRAFIC IN DATA DE 10.09.2024.<br>LOT 1: ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA, IN DATA DE 10.09.2024.<br>LOT 2: ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA, IN DATA DE 10.09.2024. |   |   |
| 15 | AUTOSTRADZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (CF, PT) | AUTOSTRADA          | AUTOSTRADA PLOIESTI - BRASOV  |        |         | SC CONSTRANS S.R.L.  | PLOIESTI - BRASOV (PARA SECTOR BRASOV - COTIARI)   | 105.5                         | 0%                       | 0%                             | 2021 - DEMANARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA SI - P.A.C. - P.F.E.   | 11.09.2024 (TERMEN INTIM) FINALIZARE PROIECTARE 16.06.2025 (CF AA NR. 4)                         |  | 1000.8 MIL LEI FARA TVA   | CONTRACT IN DERULARE.<br>IN DATA DE 11.07.2023 A FOST PUBLICATA DOCUMENTATIILE AMR IN CADRUL CTE CNAR SA.<br>AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PE SECTORUL 1 (KM 0+00 - KM 12+500), PE SECTORUL 2 (DM 12+500 - KM 26+500).<br>AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE SI DOCUMENTATIILE IN DATA DE 04.07.2023 PENTRU DATA DE PRENTA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE APROBATE SI SECTORULOR 3, 4 SI 5.<br>A FOST REALIZAT AUDIUTUL DE SIGURANTA A CIRCULATIEI URIBERE STAVILA 1 SI STAVILA 2 PENTRU SECTIUNEA CRISTIAN CODLEA.<br>IN DATA DE 29.03.2024 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN CODLEA.<br>IN DATA DE 04.04.2024 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN CODLEA.<br>IN DATA DE 29.04.2024 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN CODLEA.<br>A FOST CERCETAT ACIZIOLA DE NEIUSI NR. 496/27.02.2024 DE INCERPERE A INCHEIAR NR. 5/16 NR. 507/2024. |   |
| 16 | AUTOSTRADZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (CF, PT) | AUTOSTRADA          | A4  | 16+700 | 16+700  | SEARCH CORPORATION SRL   | ELABORARE SIUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU NOD RUTIER CLAPANEA SA (KM 16+700) DN 39E          |                               | 0%                       | 51%                            | 04.03.2025 (CF AA NR. 8)   |  | 674.39 MIL LEI FARA TVA  | CONTRACTUL A FOST REZOLAT, DEZANCIER PRESTATORUL NU A PRELUNGIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A FOST EMISA NOTIFICAREA DE CONTINARE A ACTIVITATILOR. CONFORM DECIZIEI NR. 1584/03.03.2023 IN DATA DE 04.09.2023 A FOST EMISA NOTIFICAREA PRIVIND RELANAREA ACTIVITATILOR DE PROIECTARE.<br>IN DATA DE 26.10.2023 A FOST AVANAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE CNAR SA.<br>IN DATA DE 22.11.2023 A FOST AVANAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE MFI.<br>A FOST EMIS ORDINUL NR. NR. 230/27.12.2023 PRIVIND INCAZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE SI BENEFICIULUI DE INVESTITII (CERINTA) DE INVESTITII A FOST REALIZATA DOCUMENTATIILE IN VIZIUNEA SEMNANCIERULUI DE SUPORNERE LA DEPARTAMENTUL EXPRESION IN DATA DE 08.01.2024.<br>IN DATA DE 04.02.2024 A FOST INVIAT RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA FUTURA ETAPA 2.<br>IN DATA DE 20.02.2024 A FOST AVANAT PFT IN CADRUL CTE CNAR.<br>IN DATA DE 04.02.2024 A FOST INVIAT RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA FUTURA ETAPA 2.<br>IN CURS DE IMPLEMENTARE IN CADRUL PTE A RECOMANDARILOR DIN RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA FUTURA ETAPA 2.<br>A FOST EMISA NOTIFICAREA NR. 1136/2024 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE SUPORNERE A FUTURULI RABOLEBIL PROIECTARE PRIVATA CARE CONSTITUE CONDICIILE DE SUPORNERE.<br>DOCUMENTATIILE PAC A FOST INVIATA CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PENTRU ANALIZA AU FOST EMISE OBSERVATIILE SI INVIATA CATRE PRESTATOR PENTRU IMPLEMENTARE.  |   |   |

|    |  |                     |  |         |         |   |                         |       |       |     |     |      |                                |   |   |
|----|--|---------------------|--|---------|---------|---|-------------------------|-------|-------|-----|-----|------|--------------------------------|---|---|
| 17 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PI) | DRUM DE MARE VITEZA | DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE DEI - BISTRITA - VATRA DOBNEI - SUCEAVA | 145+000 | 228+000 | SC EXPLAN SRL   | BISTRITA - VATRA DOBNEI | LOT 2 | 68.25 | 43% | 27% | 2021 | 22.02.2025 (CONFORM AA NR. 12) | 15.8 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.P.)  | <p>IN DATA DE 10.03.2021, CNARA A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCEAVA, LOT 2 BISTRITA - VATRA DOBNEI CU OFERTANTUL SC EXPLAN SRL, CU ID VALOARE DE 15.791.026.11 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMG) IN DATA DE 26.11.2021 A FOST AVUZATA SI DOCUMENTATA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 1. IN DATA DE 05.01.2022 A FOST AVUZATA SI DOCUMENTATA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 2. IN DATA DE 21.02.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC PRELIMINAR. IN DATA DE 07.03.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE EFECTUARE INVESTIGATII AMBIOLOGICE. IN DATA DE 03.05.2022 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIILE DE ANALIZA COMPARATIVA AUTOSTRAZI DE DRUM EXPRES. IN DATA DE 18.09.2022 AU FOST DEMARATE ACTIVITATELE DE REALIZARE A INVESTIGATIILOR DE TEREN (AMBIOLOGICE, STUDIUL TOPOGRAFIC DETALIAT) IN DATA DE 29.08.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE. PANA IN PREZENT AU FOST REALIZATE APROPRIATII GEOTEHNICE DIN TERITRIUL DE APROXIMATIV 12 000 M LURARI PROIECT. PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL GEOTEHNIC - IMBOSNOR - KM 0+000 - 7+500 IN DATA DE 24.02.2023.</p> <p>AU FOST EMISE OBSERVATIILE ASUPRA STUDIULUI GEOTEHNIC PENTRU TRONSONUL 1 FINO IN CAZUL DE REVIZUIRE. INCIPAND CU DATA DE 1.12.2023 AU FOST RELIATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE</p> <p>AU FOST EMISE OBSERVATIILE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC TRONSON 2, REV. 1, KM 49+000 - 54+000.</p> <p>A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC ARBON TRONSONUL 1, KM 0+000 - 7+500 IN DATA DE 03.12.2023.</p> <p>TERMINUL DE PREDARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE 13.12.2023 NU A FOST RESPECTAT.</p> <p>MEMORIAL DE MEDII REVIZUIT A FOST INVIATAT URMANDO A FI EMIS DE CATERE CNARA S.A.</p> <p>IN DATA DE 26.03.2024 A FOST DEPUIS LA ANPM MEMORIALUL DE PREZENTARE IN VEDEREA DEBILURII PROCEDURI DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU.</p> <p>AU FOST PREGUSTITE CERTIFICATELE DE URBANISM EMISE DE CI SUCEAVA (05.07.2024) SI DE BISTRITA (ANUNTI 02.02.2024).</p> <p>A FOST APROBAT SI PLATIT STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU SECTORUL 2 IN DATA DE 06.08.2024.</p> <p>IN DATA DE 16.09.2024 S-A TRANSMIS DOCUMENTATIILE DE MEDIULI ANRM.</p> <p>INCIPAND CU DATA DE 07.10.2024 A FOST RELIATA ACTIVITATEA GEOTEHNICA IN TEREN.</p> |
| 18 | AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PI) | DRUM DE MARE VITEZA | DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE DEI - BISTRITA - VATRA DOBNEI - SUCEAVA | 228+000 | 335+000 | ASOCIERIA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INGINERERIA SPECIALIZATA IN OBRAZAVARE SI DESIGN CIVIL SI INDUSTRIAL S.A. | VATRA DOBNEI - SUCEAVA  | LOT 3 | 107   |     |     | 2021 | 2022                           | 14.48 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.P.) | <p>IN DATA DE 10.03.2021, CNARA A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DOBNEI - SUCEAVA CU ASOCIERIA BEST CONSULTING &amp; DESIGN SRL - INGINERERIA SPECIALIZATA IN OBRAZAVARE SI DESIGN CIVIL SI INDUSTRIAL S.A.</p> <p>IN DATA DE 05.04.2022 A FOST INAVUZATA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 1, REV. 1. IN PREZENT FINO IN ANALIZA IN CADRUL CNARA S.A.</p> <p>STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMG)</p> <p>A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC TRONSON 2, REV. 1, KM 49+000 - 54+000.</p> <p>IN DATA DE 02.05.2022 A FOST APROBATA CONDITIIONATA DOCUMENTARIA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 1, REV. 2, URMANDO A FI SUPUSA SPRE ANALIZA SI AVUZARE IN CADRUL COMITETULUI TERENUL - GEOTEHNIC CNARA S.A.</p> <p>IN DATA DE 05.05.2022 A FOST AVUZATA IN CADRUL CTEI CNARA S.A. ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 1.</p> <p>IN DATA DE 08.06.2022 A FOST INAVUZATA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 2 SI ANALIZA COMPARATIVA INTRE DRUM EXPRES SI AUTOSTRAZI.</p> <p>IN DATA DE 01.09.2022 ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 2 A FOST AVUZATA IN CADRUL CTEI CNARA S.A.</p> <p>IN DATA DE 22.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE A CONTRACTULUI DE SERVICII IN BAZA DUG 64.</p>   |