

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IANUARIE 2025

DRUM EXPRES IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An de inchidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUM EXPRES IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACAU - PIATRA NEAMT	0+000	51+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 8.923.930.03 LEI, FARA TVA)	BACAU - PIATRA NEAMT	LOT 1	51	0%	0%	MARTIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	09.09.2021 (TERMEN INITIAL) 05.11.2024 CONFORM AA NR. 20			1123.86 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE IN DERULUIRE. A FOST AVIZAT STUDIULUI DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE CNMR SA, CTE MTI SI CONGIULI INTERMINISTERIAL. A FOST OBTINUTA HO PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE NR. 52/02.08.2024
2	DRUMURI EXPRES IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ARAD - ORADEA			S.C. CONOTRANS S.R.L. BUCURESTI - FAZA SI, PI, PAC											FINANTARE: POIM 2014-2020 (FAZA PROIECTARE); PROGRAMUL TRANSPORT 2021-2027 (ETAPA EXECUTIE LUCRARI); PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE EXECUTIE IN DERULUIRE LOT 1 - LUNGIME: 33,7 KM, VALOARE ESTIMATA: 2748.530 MIL. LEI FARA TVA, TERMEN DE PLATIRE OFERTE: MAI 2024, LOT 3 - LUNGIME: 39,7 KM, VALOARE ESTIMATA: 3429.003 MIL. LEI FARA TVA, TERMEN DE PLATIRE OFERTE: MAI 2024, LOT 3 - LUNGIME: 47,07 KM, VALOARE ESTIMATA: 3647,945 MIL. LEI FARA TVA, TERMEN DE PLATIRE OFERTE: MAI 2024.
3	DRUM EXPRES IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TARGU JIU	0+000	110+000	ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L.	CRAIOVA - TARGU JIU		110	80%	78.00%	ORDIN DE INCEPERE 30.04.2021 - ETAPA PROIECTARE	24.10.2024 CONFIRM AA12			20.25 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 19.03.2021 CNMR A SEMNAT CU DEFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR - ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L., VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 26.247.132,71 LEI FARA TVA, SURSA DE FINANTARE: BER, CONTRIBUTIA UNIUNII EUROPENE DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA SI FSI-CONTRIBUTIE PROPRIE. IN DATA DE 16.04.2021 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCERPT (ORDINUL DE INCERPT). A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNMR SA-AMC2 VARIANTILE DE TRASEU 3 SI 5. IN LUNA DECEMBRIE 2021, A FOST APROBATA FINANTAREA ETAPII DE PREGATIRE (ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PROIECTULUI TEHNIC), EXECUTIA LUCRARIILOR URBANISTICE SI INTRE-INSI PASUL FINANCIAR AUCSAT IN CADRUL POT 2021-2027. A FOST AVIZATA IN CTE CNMR SA-AMC2, VARIANTA DE TRASEU CE VA FI STUDIATA IN CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE, S-A AVIZAT PROFILUL TP AL ORDINULUI INTRE CRAIOVA SI HIRSOI PROPRIU DE AUTOTRASA, IAR INTRE HIRSOI SI TARGU JIU DRUM EXPRES, TRASEUL SE VA DESFASURA PE VALA HIRSOI, AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE CATRE CI DOU SI CI GORJ-AU FOST OBTINUTE AVIZELE A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT SI AVANAT IN CTE CNMR SA, CTE MTI, CI (OBIECTIVLA A FOST IMPARTIT IN 6 LOTURI). IN LUNA MARTIE A FOST EMISA HOTARAREA GUVERNULUI PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE. CONTRACTUL PENTRU SERVICIUL SI PROIECTAREA A INCEPUT INCEPNUL CU DATA DE 24.08.2024 IN CURS DE LANSARE A PROCEDURILOR PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI (6 LOTURI).
4	DRUM EXPRES IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA	0+000	79+524	INGENIERIA EFECALIZADA OBRA CNVL E INDUSTRIAL S.A. SEMNAT IN DATA DE 19.06.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 15.003.446,99 LEI, FARA TVA)	FOCSANI - BRAILA		73.524	0%	32.38%	ORDIN DE INCEPERE 27.07.2020 - ETAPA PROIECTARE	IULIE 2022 TERMEN INITIAL 06.10.2024 (CONFORM AA NR. 9)	ANUL 2024 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE		3400.22 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 10.10.2024 A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL NR. 10 INTRE CNR S.A. SI CNMR S.A. DE PREGARE A CONTRACTULUI DE SERVICII CONFORM ORDINULUI DE MINISTERU NR. 872/2024
5	DRUM EXPRES IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OAR - SATU MARE	0+000	10+900	SEARCH CORPORATION SRL SEMNAT IN DATA DE 10.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 3.646.308,36 LEI FARA TVA)	SATU MARE - OAR (GRANTA BOLDIUS)		10.9 KM DRUM EXPRES + 4.02 KM DRUM DE LEGATURA	90%	90%	AUGUST 2020 - DEMARARE SERVICIUL DE PROIECTARE FAZA SI, P.A.C. + P.T.E.	13.02.2025 (CF. AA NR. 17)	ANUL 2024 - TERMEN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE + 31.08.2024 CONFORM AA NR. 15		3.65 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SF-PPAC/OT-CPAC, DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICII ESTE DE 34 LUNI SI 3 ZILE. S-A DAT ORDINUL DE INCEPERE IN DATA DE 10.08.2021. STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNMR SA, CTE MTI, CONGIULI INTERMINISTERIAL. PROIECTUL PENTRU AUTOGARARA EXECUTIEI LUCRARIILOR (PNC) A FOST FINALIZAT. A FOST EMISA HOTARAREA GUVERNULUI PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE. IN DATA DE 27.04.2023 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CADRUL CTE CNMR SA. A FOST EMISA ANULUI CONDITII DE GPR - 29.07.2023. A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI NR. 995/2023 - HOTARAREA PRIVIND PROCEDURA DE EXPROPRIERE A CORIDORULUI. 13.03.2024 A FOST EMISA DECIZIA DE REDOPRIRE. A FOST PUBLICAT A PROTOCULUI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR A A FOST RASPUNS LA CLARIFICARI, PROCEDURA DE ACHIZITIE ESTE SUSPENDATA. PNC-UL A FOST DEPLUS LA MATI, IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATEI DE CONSTRUIRE 05.11.2024 A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE.