

6	VARIANTA OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE VASLUI	0-000	14-040	CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE	VASLUI	1	14.04		2019	2023 - ETAPA DE PROIECTARE 2022 - SEMNARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2024-ETAPA DE EXECUTIE	142.8 MIL. LEI FARA TVA	SF - 2006 (AVIZ MT 16/27/19.03.2007), CONTRACT REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT - 6 TAC SEMNAT IN LUNA MAI 2019 - IN DERULARE, CU TERMEN DECALAT FINALIZARE OCTOMBRIE 2021 DOBATA REVIZUIRE SF - 6 LUNI AVIZ CTE DRDP 186 NR. 1489/29.04.2021, ACTUALIZAT IN CTE DRDP HG 17/20/21.04.2021, AVANT LA CTE CNAR SA 5301/05.05.2022, AVANT MTI 74/83/15.06.2022, AVANT CI 40/13.07.2022, HG INDIKATORI TEHNICO-ECONOMICI NR. 1137/14.09.2022 SI IN CURS DE EMITERE HG EXPONORIRE DURATA ELABORARE PT - 6 LUNI DE LA EMITERE HG INDIKATORI VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 1.476.500 LEI
7	VARIANTA OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HUSI			CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE			14.4		2024 - REALIZARE SF	2024 - FINALIZARE SF 2023 - SEMNARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE			
8	VARIANTA OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE PITESTI VEST	0-000	20-000	TFI INGINERIE SRL	PITESTI VEST		20	0%	0%	25.02.2021	07.03.2022 (24 LUNI SI 10 ZILE DE LA INCERPERE CI AA NR. 2 - 92/297/2015.04.2022)	VALOARE SF - SF 2.732 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF SI SF IN DERULARE. IN DATA DE 16.02.2022 A FOST APRIBAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE - CNAR. IN DATA DE 17.05.2022 A FOST SUSTINUT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE - MTI (AVIZ NR. 64/73/19.05.2022). IN DATA DE 13.05.2022 A FOST TRANSMIS CATRE CNAR AMC 1 SA AU FOST EMISE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTATEI. IN PREZENT SE ACHITAPA TRANSMITEREA AMC 3 SI VOIUA 1 DE CATRE PRESTATOR. IN DATA DE 04.08.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS SOLICITAREA DE REZILIERE A CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022, IAR IN DATA DE 17.08.2022 AU FOST TRANSMISE DOCUMENTELE SUSPUNANDU-LE. CA URMARE A CERERII PRESTATORULUI A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA DE REZILIERE NR. 18/10838/26.09.2022. ACORDUL DE INCETARE DE COMUN ACORD NR. 92/10/201 A FOST SEMNAT IN DATA DE 29.11.2022.
9	VARIANTA OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE DORNDHO	0-000	13-900	SC NV CONSTRUCT SRL	DORNDHO		13.9	0%	0%			429.22 MIL LEI	IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. CONFORM LEGISLATIEI IN VIGORE A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA, SI PREZENT PRESTATORUL IMPLEMENTEAZA OBSERVATIILE CUPRINSE IN CADRUL RAPORTULUI DE AUDIT.
10	VARIANTA OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA VEST	0-000	13-906	SEARCH CORPORATION SRL	TIMISOARA		13.906		18.01.2021	18.04.2022 (INITIAL) 01.06.2024 (LUNA SI 13 ZILE DE LA DATA DE INCERPERE CI AA NR. 14)	3.66 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MENTU NR. 12 DIN DATA DE 22.12.2023. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA PRIN AVIZUL NR. 555/07.12.2023. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE-MTI PRIN AVIZUL NR. 287-236/22.12.2023. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CONSILIULUI INTERMINISTRIAL PRIN AVIZUL NR. 76/23.12.2023. A FOST OBTINUTA HG NR. 32 DIN 18.01.2024 PENTRU APROBAREA INDIKATORILOR TEHNICO-ECONOMICI. IN DATA DE 15.03.2024 S-A TRANSMIS RASPUNSUL CONSOLIDAT LA SOLICITAREA DE CLARIFICARE DEPUSE DE CATRE EPURTANTII PENTRU PROCEDURA DE PROIECTARE SI EXECUTIE. IN DATA DE 15.05.2024 AU FOST DESCHISE OFERTELE PENTRU PROCEDURA DE PROIECTARE SI EXECUTIE. IN DATA DE 29.07.2024, A FOST DESEMNAT CANTIGATORUL. SOLUTIONARE CONTESTATI DEPUSE LA DECLARAREA CANTIGATORULUI.	

11	VARIANTE OCULTOARE IN PRIGATIRE FACA PROIECTARE/ ELABORARE SI/ ELABORARE SI/PT	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE LEGATURA DING- DRUM EXPRES CRAIOVA- PITESTI (TRONSONULA 1)			CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ASOCIEREA S.C. N.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI FIDER DE ASOCIERI (S.C. GRAPE TENDS S.R.L. (ASOCIAT)	DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATEI DE TRAFIC INTRE DNE (ZONA UDINEI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA- PITESTI (TRONSONULA 1)	PROIECTARE	10			20.04.2023	2025	1.231 MIL. LEI FARA TVA	<p>CNAR SA A TRANSMIS CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII CEREREA DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL: *****ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE INCLUSIV PAC, DETALII DE EXECUTIE, ASIGURAREA ASISTENTEI TEHNICE PE PARCURSA EXECUTIEI DE LUCRARI SI IN PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR EXECUTATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATEI DE TRAFIC INTRE DNE (ZONA UDINEI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA- PITESTI (TRONSONULA 1)*****</p> <p>PROCEDURA DE ACHIZITIE ANUNTA DE GARANTIE NU AU FOST DEPUSE OFERTE ADMISIBILE A FOST RELIATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA. IN DATA DE 06.04.2023 A FOST LICITATIURA OFERTELOR (I) OFERTEI. PROCEDURA DE ACHIZITIE ANUNTA. IN DATA DE 25.07.2023 A AVUT LOC DEPURAREA OFERTELOR (II) OFERTEI.</p> <p>PROCEDURA DE ACHIZITIE ACTUALA ANUNTA, CONTESTATIE DEPLASA LA CONSILIU NATIONAL DE SOLUTII SI CONTESTATIILOR. CONTESTATIA A FOST RESPINSA. A FOST RELIATA PROCEDURA DE ACHIZITIE, IN VEDEREA SEMNARI CONTRACTULUI DE SERVICII FINDER SOLICITATE CREDITE DE ANGAJAMENT IN VALOARE DE 1.230.660,40 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII NR. 592/31.03.2023 AVAND CA PROIECTANT ASOCIEREA S.C. N.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI FIDER DE ASOCIERI (S.C. GRAPE TENDS S.R.L. (ASOCIAT). VALOAREA CONTRACTULUI 1.230.660,40 LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI - 24 LUNI (DIN CARE 3 LUNI ELABORARE SI INCLUSIV DOCUMENTATI PENTRU AVANZ, 2 LUNI ELABORARE PT INCLUSIV DTAC SI DE 24 LUNI ASISTENTA TEHNICA PE PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR). SA BARI ORDIN DE INCIPERE PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, INCLUSIV DOCUMENTATI PENTRU AVANZ, OBTINERE AVIZE SI ACORDURI, INCEPAND CU DATA DE 20.04.2023 (DURATA - 3 LUNI), CTE-ORDP CRAIOVA SI CTE-CNAR AU APROBAT DOCUMENTATIA IN FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE, ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRAZU, ETAPA 1 (AMC1), URMAND ELABORAREA ANALIZII MULTICRITERIALE DE TRAZU, ETAPA 2.</p>
----	--	--------------------	--	--	--	--	--	------------	----	--	--	------------	------	-------------------------	--